

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Αυγούστου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 20η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 13-8-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 364 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 365 απόφαση), 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 353 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Κλειδωνας Θεοφάνης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 3) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων».

Η με αριθμ. πρωτ. 18482/30-7-09 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΗΡΩΩΝ»

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΘΗΣΕΑΣ
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 750.000 ευρώ για το 2008
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 886.229,68 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 194/2008 αποφ. Δ.Ε
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 24/06/2008
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 309/2008 αποφ. Δ.Ε.
8. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
9. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 27,24 %

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 15676/30-6-09 αίτηση του αναδόχου περι προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι :

Α) στον ίδιο χώρο του έργου, που αφορά την κατασκευή της οδού Βασ. Γεωργίου, εμπλέκονται δύο διαφορετικές εργολαβίες, εκ των οποίων η μία με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΗΡΩΩΝ», περιλαμβάνει τα δίκτυα υποδομής και θα έπρεπε να προηγείται χρονικά της άλλης εργολαβίας με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΗΡΩΩΝ» η οποία περιλαμβάνει οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια κλπ.

Β) η εργολαβία, η οποία θα έπρεπε πρώτη χρονικά να ξεκινήσει τις εργασίες, καθυστέρησε λόγω εμπλοκής στη διαδικασία του διαγωνισμού, και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 659/13-01-09 σύμβασή της, δύο (2) μήνες αργότερα από την υπογραφή της με αρ. πρωτ. 25808/05-11-08 σύμβασης της παρούσας εργολαβίας

Γ) αφού μετά την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησαν οι εργασίες των δικτύων υποδομής της πρώτης εργολαβίας, χρειάστηκε ένα επιπλέον χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος του δρόμου (από Φαρών έως Ρήγα Φεραίου), ώστε να είναι δυνατό να ξεκινήσουν και οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας.

Μετά τα παραπάνω, λόγω συνολικής καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών της παρούσας εργολαβίας κατά τέσσερις (4) μήνες και χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου του έργου, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της προθεσμίας του έργου την 05-07-2009

### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά 90 ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες), παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 05/10/2009.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες) και λήξη την 5-10-2009.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 31 Αυγούστου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ