

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 538/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 537 απόφαση), 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 537 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 537 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Οικονομάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندρούρος Νικόλαος και 3) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού Κοσμοπούλου και συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλείικα».

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 29475/2-12-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΪΚΑ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 28584/25-11-09 αίτηση του αναδόχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 250.000 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 998.406,72 € με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 426/2007 αποφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8/1/2008
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 93/2009 απόφ. Δ.Ε.
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 30,16 %
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 697.299,75 € με Φ.Π.Α. την 22/4/2009
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 240 ημερολογιακές ημέρες
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: 3^{ος} λογαριασμός 148.282,80 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. 28584/25-11-2009 αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας του έργου επικαλούμενος:

- α) Το γεγονός ότι δεν έχουν απομακρυνθεί στύλοι των δικτύων Ο.Κ.Ω.
- β) Την πιθανή διακοπή, εκ μέρους του, των εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού και αδυναμίας του να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου
- γ) Την αδυναμία εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών στην χειμερινή περίοδο
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ' όψη
 1. Τις αιτιάσεις του αναδόχου
 2. Τις επί πλέον εργασίες αποχέτευσης όμβριών και ακαθάρτων που δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη του έργου και η κατασκευή τους εγκρίθηκε με το 1^ο Α.Π.Ε. με την 470/29-10-2009 απόφαση Δ.Σ. και αφορούν την κατασκευή αγωγών ομβρίων μήκους 280,00 μ. και ακαθάρτων μήκους 310,00 μ.
 3. Τις απρόβλεπτες καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω μετατόπισης αγωγών ύδρευσης

4. Το γεγονός ότι καθυστερεί η μετατόπιση στύλων Ο.Κ.Ω.
5. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με ορισμένους ιδιοκτήτες στην οδό Κοσμοπούλου, των οποίων ρυμοτομούνται οι μάνδρες των ιδιοκτησιών τους και αντιδρούν. Σχετικά έχουν γίνει από την πλευρά μας όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και τους έχουν κοινοποιηθεί προσκλήσεις για την απομάκρυνσή τους
6. Την μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών και εκτιμώντας ότι, παρά τις προσπάθειες του αναδόχου, το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στη συμβατική προθεσμία (δηλαδή μέχρι 17-12-09)
7. Επειδή οι ασφαλτοστρώσεις δεν μπορούν να γίνουν εντός της χειμερινής περιόδου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, της προθεσμίας εκτέλεσης όλων των εργασιών εκτός των ασφαλτοστρώσεων έως 31-3-2010 και των εργασιών ασφαλτόστρωσης έως 31-5-2010, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, το άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με νόμιμη αναθεώρηση.

Καλαμάτα 2- 12- 09

**Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΚΟΙ/ΣΗ : Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΟ : Η με αρ. πρωτ. 28584/25-11-09 αίτηση του αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού Κοσμοπούλου και συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλείικα», με αναθεώρηση, όλων των εργασιών εκτός των ασφαλτοστρώσεων μέχρι 31/3/2010 και των εργασιών ασφαλτόστρωσης μέχρι 31/5/2010.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 16 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ