

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 012/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 2/12-1-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 006 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλευράς Διονύσιος λόγω ασθένειας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11-ii θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – παράταση προθεσμίας περάτωσης των παρακάτω έργων: (ii) «Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών, κατασκευή κρασπέδων μικρών τεχνικών κ.λ.π.» (παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 12-1-2007 εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

ΣΧΕΤ.: Η ΥΠ' ΑΡ. 674/11-1-07 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	ΥΠ' αρ. 121/2006 απόφ. Δ.Σ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	100.000,00 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	104/2006 απόφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	17-4-2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	13-1-2007
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	169/2006 απόφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	131.500 € με Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	126.850,22 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧ.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	5,01%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓ/ΣΜΟ:	49.888,57

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Την υπ' αριθ. πρωτ. 674/11-1-2007 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας.

Τους λόγους που επικαλείται ότι:

1. Λόγω της περιόδου των εορτών (20/12 έως 11/1/2007) δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών με τους απαραίτητους ρυθμούς δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της εργολαβίας εκτελείται στο κέντρο της Καλαμάτας και επιπλέον λόγω των αργιών ήταν αδύνατη η προμήθεια απαραίτητων υλικών.
2. Στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85 με λήξη 11-3-2007.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντων των συμβούλων της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών, κατασκευή κρασπέδων μικρών τεχνικών κλπ.» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 11-03-2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος

18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Οικονομάκου Μαρία
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Ράλλης Γεώργιος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσερώνης Κωνσταντίνος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 31 Ιανουαρίου 2007  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Ευαγγελία Παπαδοπούλου