

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2011****ΑΠΟΦΑΣΗ 042/2011**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 5η/2011 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 3505/28-1-2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Γουρδέα Ανδρέα, οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέακος Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Γκλεγκλής Ιωάννης, 7) Διασάκος Νικόλαος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Καραγιάννης Ανδρέας, 11) Καρβέλης Γεώργιος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Μανδηλάρης Ιωάννης, 14) Μαρινάκης Σαράντος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης Σταμάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης Δημήτριος, 22) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 043 απόφαση), 27) Ντίντα Παναγιώτα, 28) Οικονομάκου Μαρία, 29) Πολίτης Δημήτριος, 30) Πουλόπουλος Δημήτριος, 31) Ριζάς Χρήστος, 32) Στασινάκης Διονύσης, 33) Στασινόπουλος Στυλιανός, 34) Φαββατάς Δημήτριος, 35) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 048 απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Χουλιάρη – Παλιατσέα Αμαλία λόγω προβλήματος υγείας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα του Σώματος για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3243/27-1-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΣΧΕΤ: Αίτηση αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 2629 / 24-11-2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : | ΣΑΤΑ |
| 2. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Π 2010 | : | 25.000,00 € |
| 3. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | : | 30/2010 |
| 4. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : | € 146.264,11 με Φ.Π.Α. |
| 5. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : | 30/2010 |
| 6. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : | 134/2010 απόφ. Δ.Ε. |
| 7. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : | 23/07/2010 |
| 8. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : | 208/2010 αποφ. Δ. Ε. |
| 9. | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 10. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : | ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. |
| 11. | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : | 5,18 % |
| 12. | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : | 138.681,84 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 04/11/2010 |
| 13. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ | : | 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι 04-02-2011 |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, υπογράφηκε από τον ανάδοχο στις 4 - 11 - 2010. με το υπ' αριθμ. πρωτ 24061/20-12-2010 έγγραφο κατατέθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας τα προσπέκτους των προτεινόμενων υλικών των φωτεινών σηματοδοτών που πρότεινε ο ανάδοχος να τοποθετηθούν στο έργο. Στο Δήμο Καλαμάτας μέχρι σήμερα είναι τοποθετημένα υλικά της εταιρίας SIEMENS σε ότι αφορά τους φωτεινούς σηματοδότες. Ο ανάδοχος του έργου πρότεινε στην Υπηρεσία υλικά της εταιρίας EUR.ELEC. Προκειμένου η Υπηρεσία να αποφασίσει για την έγκριση των εν λόγω υλικών, προέβη στον έλεγχο των Τεχνικών Χαρακτηριστικών τους για να διασφαλίσει ότι δεν υπολείπονται τεχνολογικά από αυτά που προδιέγραφε η μελέτη. Επίσης ο ανάδοχος προσκόμισε δείγματα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, με την παρουσία του

αντιπροσώπου της εταιρίας EUR.ELEC στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου και πραγματοποιήθηκε τεχνική συζήτηση και τέθηκε ο προγραμματιστής των φαναριών σε «δοκιμαστική» λειτουργία. Επίσης έγινε και έλεγχος της ποιότητας της κατασκευής των υλικών.

Παράλληλα ζητήθηκε από την Υπηρεσία να προσκομίσει ο αντιπρόσωπος των εν λόγω υλικών μια λίστα των βασικών ανταλλακτικών των προγραμματιστών της εταιρίας EUR.ELEC, προκειμένου να εκτιμηθεί αν υπάρχει ή όχι μεγάλη διαφορά τιμής από τα αντίστοιχα ανταλλακτικά των προγραμματιστών της εταιρίας SIEMENS. Το έγγραφο αυτό με την λίστα των υλικών προσκομίσθηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1413/14-01-2011 έγγραφο.

Η Υπηρεσία κατόπιν τούτων ενημέρωσε προφορικά τον ανάδοχο ότι αποδέχεται τα προτεινόμενα υλικά στις 17 - 1 - 2011 και απέστειλε αμέσως μετά το υπ' αριθμ. 27098/10/115/18 - 01 - 2011 έγγραφο για την έγκριση των υλικών. Ήδη μέσα στην εβδομάδα μεταξύ 17 και 22 ο ανάδοχος προσκόμισε στην Υπηρεσία μέρος των υλικών (στο συνεργείο).

Λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι

1. μεσολάβησαν οι διακοπές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, χρονικό διάστημα όπου ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι εργασίες εκσκαφών για την τοποθέτηση των φωτεινών σηματοδοτών
2. ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 138.681,84 €
3. στο Τ.Π. του έτους 2010 το εν λόγω έργο είχε εγκεκριμένη πίστωση 25.000 € από ΣΑΤΑ
4. δεν εκταμιεύτηκαν το περασμένο εξάμηνο οι σχετικές δόσεις της ΣΑΤΑ για την κάλυψη των πιστώσεων έργων του Δήμου Καλαμάτας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες όπως αναφέρει και ο ανάδοχος στην αίτηση του (υπ' αριθμ. πρωτ. 2629/24-11-2011) δηλαδή μέχρι τις 04 - 04 -2011.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

**ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.**

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : Αίτηση αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 2629/24-11-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, με τους παρόντες κατά την ώρα της ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων Καλαμάτας», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 04/04/2011.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
6. Γκλεγκλές Ιωάννης
7. Διασάκος Νικόλαος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Καραγιάννης Ανδρέας
11. Καρβέλης Γεώργιος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Μανδηλάρης Ιωάννης
14. Μαρινάκης Σαράντος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Μπεχράκης Σταμάτης
19. Μπουζιάνης Παύλος
20. Μπούρας Ιωάννης
21. Μπούχαλης Δημήτριος
22. Μπρεδήμας Θεόδωρος
23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
24. Μωρακέας Σπυρίδων
25. Νιάρχος Αναστάσιος
26. Νταγιόπουλος Γεώργιος
27. Ντίντα Παναγιώτα
28. Οικονομάκου Μαρία
29. Πολίτης Δημήτριος
30. Πουλόπουλος Δημήτριος
31. Ριζάς Χρήστος
32. Στασινάκης Διονύσης

33. Στασινόπουλος Στυλιανός
34. Φαββατάς Δημήτριος
35. Φωτέας Νικόλαος
36. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 9 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ