

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 09/2011****ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2011**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 9η/2011 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 9365/4-3-2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος Νικόλαος, 11) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 12) Καμβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπασακίδης Νικόλαος, 21) Μπεχράκης Σταμάτης, 22) Μπουζιάνης Παύλος, 23) Μπούρας Ιωάννης, 24) Μπούχαλης Δημήτριος, 25) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 26) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 27) Μωρακέας Σπυρίδων, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) Στασινάκης Διονύσης, 36) Στασινόπουλος Στυλιανός, 37) Φαββατάς Δημήτριος, 38) Φωτέας Νικόλαος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αμαλία λόγω προβλήματος υγείας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Πέταλο Καλαμάτας».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8966/9-3-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ : Η με αρ. πρωτ. 3343/28-1-2011 αίτηση του αναδόχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

- | | |
|--|--|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΣΑΤΑ |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : 250.000 € (2010) |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 1.140.033,27 € με Φ.Π.Α |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 441/2008 αποφ. Δ.Ε |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 13/1/2009 |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 033/2009 απόφ. Δ.Ε |
| 7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 32,76 % |
| 10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 778.121,90 € με Φ.Π.Α την 22/2/2010 |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 240 ημερολογιακές ημέρες ως 20-10-2010 |
| 12. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ | : Ως 25-1-2011 |
| 13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ | : 6^{ος} λογαριασμός 503.955,33 € |

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο ανάδοχος με την υπ'αρ. 3443/28-1-2011 αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες μέχρι 25-5-2011 επικαλούμενος:

- Ότι έχει γίνει διακοπή εργασιών από 13-1-2011 (αποφ. Δ/ντή Τ.Υ. 1169/104/20-1-2011)
- Δεν έχουν μετατοπισθεί στύλοι της ΔΕΗ
- Δεν έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο διαμόρφωσης της παιδικής χαράς.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ' όψη

- Την διακοπή των εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 3^{ου} και 4^{ου} λογαριασμού
- Ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν μετατοπισθεί στύλοι της ΔΕΗ, λόγω μη καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης από τον Δήμο Καλαμάτας.

- 3) Ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλικές εργασίες τους χειμερινούς μήνες
4) Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, της προθεσμίας εκτέλεσης όλων των εργασιών έως 25-5-2011, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, το άρθρο 36 παρ. 6^α του Π.Δ 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008.

Καλαμάτα 8 - 2- 2011

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΟ : Η με αρ. πρωτ. 21668/4-10-2010 αίτηση του αναδόχου»

Ακολουθως το λόγο λαμβάνει ο κ. Διασάκος ο οποίος λέει τα εξής:

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ όχι γιατί είμαστε εναντίον της ανάγκης έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού αλλά γιατί είμαστε κατά του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" να τάσσονται ΥΠΕΡ και ΛΕΥΚΗ ψήφο να δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Πέταλο Καλαμάτας» έως τις 25-5-2011, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γουρδέας Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης

7. Γκλεγκλές Ιωάννης
8. Δημόπουλος Δημήτριος
9. Διασάκος Νικόλαος
10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
11. Καμβυσίδης Ιωάννης
12. Καραγιάννης Ανδρέας
13. Καρβέλης Γεώργιος
14. Κουδούνης Αργύριος
15. Μανδηλάρης Ιωάννης
16. Μαρινάκης Σαράντος
17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
18. Μπάκας Ιωάννης
19. Μπασακίδης Νικόλαος
20. Μπεχράκης Σταμάτης
21. Μπουζιάνης Παύλος
22. Μπούρας Ιωάννης
23. Μπούχαλης Δημήτριος
24. Μπρεδήμας Θεόδωρος
25. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
26. Μωρακέας Σπυρίδων
27. Νιάρχος Αναστάσιος
28. Νταγιόπουλος Γεώργιος
29. Ντίντα Παναγιώτα
30. Οικονομάκου Μαρία
31. Πολίτης Δημήτριος
32. Πουλόπουλος Δημήτριος
33. Ριζάς Χρήστος

34. Στασινάκης Διονύσης
35. Στασινόπουλος Στυλιανός
36. Φαββατάς Δημήτριος
37. Φωτέας Νικόλαος
38. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ