

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16^η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 328 απόφαση), 13) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης Δημήτριος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Κλειδώνας Θεοφάνης, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόμου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκών και δευτερεύοντες δρόμοι».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 15106/9-7-2010 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ»

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ |
| 2. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : | 995.900,00€ |
| 3. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. | : | 1.189.809,54€ |
| 4. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : | 071/09 απ. Δημ. Επιτροπή |
| 5. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : | 14/04/09 |
| 6. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : | 158/2009 απ. Δημ. Επιτροπή |
| 7. | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. | : | 704.046,39 € |
| 8. | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.
(Λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% επέρχεται αύξηση κατά 11.832,71) | : | 715.879,10 € |
| 9. | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | : | 03/09/2009 |
| 10. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
Α.Φ.Μ. 015029769 |
| 11. | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : | 41,45% |
| 12. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ | : | 180 Ημέρες έως 03-03-2010 |
| 13. | 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2010 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | : | 90 Ημέρες έως 30-06-2010 |
| 14. | Κ.Α. 30.7323.39 | | |

Πορεία εκτέλεσης έργου:

Το έργο εκκίνησε σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί:

- οι βασικές χωματουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού R1,
- στο τμήμα από Χ.Θ. ± 0,00 έως Χ.Θ. 346,00 έχουν εκτελεστεί εργασίες εκκαφών, επιχώσεων, κατασκευής υπόβασης και τοποθέτησης δικτύου ομβρίων,
- εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού R1 με την προς νότο επέκταση της (οδός Δράκου) έως την οδό Λεϊκών,
- εργασίες διάνοιξης & υπόβασης τμήματος της οδού R4

Έχει πιστοποιηθεί με τον 1^ο, 2^ο και 3^ο λογαριασμό του έργου το ποσό των 286.170,00€ (με Φ.Π.Α.)

Αίτημα Αναδόχου

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμών πρωτ. 13947/25-06-2010 εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση 90 ημερών με το αιτιολογικό ότι δεν του είχε αποδοθεί όλο το εύρος της ζώνης απαλλοτριώσης για την εκτέλεση των εργασιών.

Εισήγηση Υπηρεσίας

Η αιτιολόγηση του αναδόχου είναι βάσιμη καθόσου είναι διαπιστωμένη η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στα σημεία από την Χ.Θ. 346,09 (δ. 14) έως την Χ.Θ. 426,09(δ. 18) και από την Χ.Θ. 705,48(δ.31) έως την Χ.Θ. 819,67(δ. Δ5) λόγω άρνησης των ιδιοκτητών να επιτρέψουν την είσοδο του αναδόχου στις πρώην ιδοκτησίες τους έως την 20-06-2010.

Για τους άνω σοβαρούς λόγους, από τους οποίους προκύπτει ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του νόμου 3669/08

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 90 ημέρες έως και την 30-09-2010 με αναθεώρηση.

Καλφακάκου Βασιλική
Αρχ/νας Μηχ/κός

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόμου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λείκων και δευτερεύοντες δρόμοι» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες έως και τις 30/09/2010, με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
10. Μπάκας Ιωάννης
11. Μπασακίδης Νικόλαος
12. Μπούχαλης Δημήτριος
13. Νταγιόπουλος Γεώργιος
14. Οικονομάκου Μαρία
15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος
17. Σπίνος Γεώργιος
18. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 20 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ