

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 365/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 05^η Αυγούστου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 24η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης Δημήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 359 απόφαση), 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 357 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα».

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η από 14/7/2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : *Παράταση προθεσμίας στο έργο «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα»*

ΣΧΕΤΙΚΑ: *Η 13949/25-6-2010 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ Ηλιόπουλος Ιωάννης – Ηλιόπουλος Δημήτριος*

Για το παραπάνω έργο ισχύουν

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | <i>Πηγή Χρηματοδότησης</i> | : Πρόγραμμα Θησέας |
| 2. | <i>Εγκεκριμένη πίστωση</i> | : 800.000 € |
| 3. | <i>Προϋπολογισμός μελέτης με Φ.Π.Α.</i> | : 1.096.296.41 € |
| 4. | <i>Απόφαση κατάρτισης όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας</i> | : 070/2009 απόφαση Δημ. Επιτροπής |
| 5. | <i>Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού</i> | : 07/04/2009 |
| 6. | <i>Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού</i> | : 142/2009 απόφαση Δημ. Επιτροπής |
| 7. | <i>Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.</i> | : 743.082,96 € |
| 8. | <i>Υπογραφή συμφωνητικού</i> | : 23/09/2009 |
| 9. | <i>Ανάδοχος</i> | : Κ/Ξ Ηλιόπουλος Ι – Ηλιόπουλος Δ.
A.Φ.Μ. 997909578 |
| 10. | <i>Έκπτωση εργολαβίας</i> | : 33,23 % |
| 11. | <i>Συμβατική προθεσμία</i> | : 180 ημέρες έως 23-3-2010 |
| 12. | <i>1^η παράταση προθεσμίας</i> | : Έως 30-6-2010 (179/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) |
| 13. | <i>Κωδικός αριθμός έργου</i> | : 30.7323.62 |

Πορεία εκτέλεσης έργου:

Έχει πιστοποιηθεί με τον 3^ο λογαριασμό του έργου το ποσό των 387.390,00 € (με Φ.Π.Α.). Έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι παρακάτω εργασίες:

- 1. Κατασκευή τάφρου για την απορροή ομβρίων υδάτων δυτικά (κατάντι) των σιδηροδρομικών γραμμών.*
- 2. Κατασκευή πλήρους δικτύου και τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων ανατολικά (ανάντι) των σιδηροδρομικών γραμμών.*
- 3. Κατασκευή δικτύου και συνδέσεων ύδρευσης κατά μήκος της Εθνικής οδού.*
- 4. Εργασίες για την διασφάλιση της ζώνης απαλλοτρίωσης σε τμήματα της Εθνικής οδού.*
- 5. Εργασίες διαμόρφωσης τελικών επιφανειών και ασφαλτροστρώσεις επί της Εθνικής οδού προκειμένου να είναι λειτουργική.*

Λαμβάνοντας υπόψη την 13949/25-6-2010 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για δεύτερη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (η 1^η μέχρι 30-6-2010 λήφθηκε με την 179/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) και ακόμα ότι:

α) Προκειμένου να έχουμε την μέγιστη ζώνη αξιοποίησης της Εθνικής οδού επεκτείνουμε τις εργασίες όπου μπορούσαμε έως τα όρια των εκατέρωθεν ιδιοκτησιών αυξάνοντας το περιεχόμενο της αρχικής μελέτης.

β) Στην παραπάνω προσπάθεια συναντήσαμε χρονικές καθυστερήσεις συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες και με την υλοποίηση των νέων εργασιών.

γ) Λόγω της αυξημένης κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου (Ιούλιος – Αύγουστος) στο τμήμα αυτό της Εθνικής οδού, που χρησιμοποιείται σαν η κύρια σύνδεση με την Καλαμάτα, η ανάπτυξη συνεργείων παραγωγής έργου, δυσχεραίνει σοβαρά την λειτουργία της.

δ) Υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης του έργου μετά την μείωση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» προς τον Δήμο μας.

ε) Οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8^α του Ν. 3669/08

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως και την 30/9/2010 με αναθεώρηση.

Συν/να: Αίτηση αναδόχου

Κοιν/ση: 1) Αντιδήμαρχο κ. Γ. Σπίνο
2) Τμήμα Μελετών

Ο Επιβλέπων 14/7/2010
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτικός μηχανικός

Ο Δ/τής Τ.Υ.
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σ' αυτό το έργο στο οποίο είχαν εξασφαλισθεί οι πόροι και δεν υπήρχε μελέτη και μετά έπρεπε να το εκτελέσει η Περιφέρεια κλπ, κλπ και τελικά το ανακαλύψαμε μετά από 3 χρόνια και το κάνουμε εμείς, έπεσε ένας τάπητας εκεί χωρίς να έχει γίνει ο αγωγός των ομβρίων. Θα ξαναχαλάσει αυτή η άσφαλτος και θα γίνει ο προβλεπόμενος αγωγός;

ΣΠΙΝΟΣ: Όχι, όχι. Έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου στο 80 με 85 % η διαχείριση των ομβρίων, έχουν γίνει αγωγοί... Έχει αλλάξει λίγο η μελέτη. Ενώ η μελέτη προέβλεπε κεντρικό αγωγό, έχουν γίνει αγωγοί μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΥΑΚ ανάντι και κατόντι τμηματικά. Άρα τα όμβρια, οι αγωγοί έχουν γίνει, απλώς δεν έχει κλείσει όλη η διαχείριση γι' αυτό λέω 70 με 80 % γιατί είμαστε σε συνεννόηση με τη ΔΕΥΑΚ να διαχειριστούμε μαζί με τους υπάρχοντες αγωγούς. Αλλά δεν θα ξανασκαφτούνε πάλι, όχι δεν ξανασκάβεται, ίσα – ίσα θα πέσει και δεύτερος ασφαλοτάτητας.

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΣΠΙΝΟΣ: Και έχουν γίνει ανάντι και κατόντι οι αγωγοί.

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΣΠΙΝΟΣ: Η ασφαλτος έπεσε και το γνωρίζαμε αυτό και πέφτει παραπάνω ποσότητα ασφάλτου γιατί έπρεπε, ήταν ένας δρόμος διπλής κυκλοφορίας, είναι η είσοδος της πόλης και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε αυτή την σε εισαγωγικά πρόβλεψη την αναμονή δεξιά και αριστερά με κράσπεδα. Τα κράσπεδα θα πέσουν εκεί που έχει πέσει ασφαλτος.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΣΠΙΝΟΣ: Τεχνικά. Θα σκαφτεί το κομμάτι της ασφάλτου και θα πέσει.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΣΠΙΝΟΣ: Δεν μπορούσε να μείνει το έργο ανοιχτό στα χώματα και ανάντι και κατάντι. Το ξέραμε...

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΣΠΙΝΟΣ: Θα δούμε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 30/09/2010, με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος

10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Μπούχαλης Δημήτριος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 10 Αυγούστου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ