

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 367/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 05^η Αυγούστου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 24η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης Δημήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 359 απόφαση), 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 357 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ, κλπ)» .

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 16292/23-7-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Χρ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΓΡΕ Κ.Λ.Π.)" (Κ.Α 30.7323.85)

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 15946/20-07-2010 αίτηση αναδόχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΘΗΣΕΑΣ
2.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	:	30/2010 αποφ. Δ.Ε.
3.	ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	:	200.000,00 €
4.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	324.426,63 €
5.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	277/2009
6.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	22/09/2009
7.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	325/2009 απόφ. Δ. Ε.
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	"ΝΑQUATEC" Α.Ε.
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	43,40 %
10.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	183.882,22 € με Φ.Π.Α. την 15/03/2010.
11.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	90 ημερ. ημέρες λήξη την 15/06/2010 1 ^η παρ. λήξη 26/7/10.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την Υπ' αριθ. 15946/20-07-2010 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται
2. Κατά την διάρκεια της κατασκευής της ανάπλασης των οδών Δαγρέ και Ιατροπούλου, προέβηκαν σε εργασίες τοποθέτησης φρεατίων και σωλήνων διέλευσης οπτικών ινών. Επιπρόσθετα έγινε τοποθέτηση καινούργιου δικτύου ύδρευσης και σύνδεση αυτού με το υπάρχον δίκτυο. Σε ότι αφορά την οδό Φραντζή απαιτείται η τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού και κατά συνέπεια η κατασκευή γραμμής παροχής ρεύματος, γειώσεων και φρεατίων για την ηλεκτροδότησή τους.
3. κατά την εκσκαφή του Νότιου πεζοδρομίου της Φραντζή, απεκαλύφθη ο παλαιός αγωγός όμβριων, ο οποίος είναι κατεστραμμένος και απαιτείται η κατασκευή νέου αγωγού σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου από το κτίριο "Φοίφα" έως την τράπεζα "ΑΛΦΑ" στη συμβολή Αριστομένουσ και Φραντζή.

4. Την καθυστερημένη έναρξη των εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, από τα συνεργεία της ΔΕΗ. Οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου, έπρεπε να προηγηθούν χρονικά της ανάπλασης.
5. λόγω καθυστέρησης πληρωμών από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6^α, κατά 51 ημερολογιακές ημέρες έως τις 15/09/2010.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/07/2010
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/07/2010
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ: Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθ. 15946/20-07-2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ, κλπ)» κατά 51 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 15/09/2010, με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδώνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος

10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Μπούχαλης Δημήτριος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 9 Αυγούστου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ