

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 486/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 475 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λείκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λ.π. και επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένους έως Βασ. Κων/νου)».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 21488/30-9-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος αναλυτικά έχει ως εξής:

"ΕΡΓΟ " ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) "
(Κ.Α. 30.7323.68)

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθ. 20891/22-09-2010 αίτηση αναδόχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: αποφ Δ.Ε.
3. ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 50.000,00 € για το 2009
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 562.555,92 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 278/2009
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/09/2009
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 324/2009 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "Δ. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ " Ο.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 37,03%
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 355.422,06 € με Φ.Π.Α. την 28/ 01/2010
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 180 ημερολογιακές ημέρες λήξη την 28/07/2010
1^η παράταση έως 26/09/10 υπ' αρ. 366/10 απ. Δ.Σ.
12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 1^{ος} Λογ/σμός 55.163,43 € με ΦΠΑ
13. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΑΝΤΙΚ. μέχρι σήμερα : 45% της σύμβασης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ. 20891/22-09-2010 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Την αποκατάσταση των δικτύων οπτικών ινών, (λόγω βλάβης) που διέρχονται τον κόμβο της Κροντήρη .
3. Το ότι το έργο εκτελείται σε εμπορικά σημεία της Καλαμάτας. Λόγω της λειτουργίας των καταστημάτων , γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών
4. την έγκριση του 1^{ου} ΑΤΕ .

5. Της απεργίας των ιδιοκτητών, μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων. Με συνέπεια τη μη έγκαιρη προμήθεια των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο .
6. Τη μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 96 ημερολογιακές ημέρες έως τις 30/12 /2010.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/09/2010

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/09/2010

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθ. 20891/22-09-2010

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζουμε ναι, αλλά το τονίζω και πάλι και θα πρέπει ως και η επόμενη Δημοτική Αρχή να το δείτε.

Παράταση έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λ.π. και επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένους έως Βασ. Κων/νου)». Σύμβαση 355.000, ψηφισθείσα πίστωση εγκεκριμένη 50.000

«Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Πέταλο Καλαμάτας». Πίστωση 250.000, σύμβαση 778.000.

Αυτοί λοιπόν θα διεκδικήσουν. Αυτό σημαίνει παράταση, αυτό σημαίνει απώλεια χρημάτων για το Δήμο. Η παράταση σημαίνει αναθεώρηση, αναθεώρηση σημαίνει πρόσθετα χρήματα τιμαριθμικά για το Δήμο.

Αυτό είπα και αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης(δεν ακούγεται). Και σε μια κρίσιμη περίοδο ο Δήμος τελικά να δίνει τα χρήματα αυτά, τοκοχρεολύσια, διότι θα τα κρατάει τα χρήματα αυτά το Τ.Π.&Δ. από τους ΚΑΠ και δεν θα έρχονται οι ΚΑΠ για τις λειτουργικές ανάγκες. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό προσπαθώ 4 χρόνια να το κάνω κατανοητό. Πως μπορεί να γίνει αυτό και έχω υποδείξει τον τρόπο μιας καλύτερης οργάνωσης.

ΣΠΙΝΟΣ: Το ίδιο πράγμα θα έκανες και εσύ εάν ήσουν Αντιδήμαρχος. Έτσι γίνεται.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γίνεται έτσι, εγώ έχω άλλη άποψη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λ.π.

και επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένους έως Βασ. Κων/νου)» κατά ενενήντα έξι (96) ημερολογιακές ημέρες έως και τις 30/12/2010, με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδώνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος

18. Σπίνος Γεώργιος

19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Νοεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ