

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 492/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 475 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λείκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση και συντήρηση δρόμων στην περιοχή Τελωνείου Καλαμάτας».

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 24278/8-11-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Α.Μ. 21/2010

Κ.Α. 30.7323.20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π. & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 30/10 απ. Δ.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 70.000,00 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 213.339,12 € με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 91/2010 Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18-05-2010
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 141/2010 αποφ. Δ. Ε
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 48,46 %
10. ΣΥΜΒΑΣΗ : 121.910,39 € με Φ.Π.Α. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 11-8-2010
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη την 11-8-2010 και η λήξη του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου είναι η 8-12-2010. Η εκτέλεση του έργου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης του είναι η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, δεδομένου ότι ο χώρος εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας. Ακόμη, με το υπ' αριθ. 906/25-5-2010 έγγραφό του, το Λιμενικό Ταμείο μας ενημέρωσε ότι πριν την εγκατάσταση του εργολάβου, πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (Υ.Ε.Ν., Γ.Ε.Ν. ΚΑΙ ΥΠ.ΠΟ.) οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 2971/01 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις" .

Επειδή:

- Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η παραπάνω προγραμματική σύμβαση και δεν έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από το Λιμενικό Ταμείο.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 8-12-2010.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 "Κώδικας Δημοσίων Έργων", με μετάθεση της έναρξης

εκτέλεσης των εργασιών στην ημερομηνία που θα δύναται αυτή να γίνει, ήτοι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησεων και υπογραφής της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης.

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Συνημμένα

1. Το υπ' αριθ. 906/25-5-2010
έγγραφο Λιμ. Ταμείου Ν. Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας.»

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ έχουμε 50.000 απόκλιση μεταξύ σύμβασης και εγκεκριμένης πίστωσης. Την ξεπερνάω την απόκλιση.

Μα είναι δυνατόν να κάνουμε δημοπρασία στις 18/5 και να μην έχουν λυθεί τα θέματα που άπτονται του διαγωνισμού; Της προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο; Να μην έχουν παρθεί άδειες;

Περνάνε δύο τρίμηνα, ξέρετε από δημόσια έργα, σημαίνει αναθεώρηση, δηλαδή χρήματα πρόσθετα, σε βάρος του Έλληνα δημότη, χωρίς μα χωρίς να έχει ξεκινήσει το έργο. Για ποιο λόγο να γίνει η δημοπρασία τότε χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί αυτές οι πιστώσεις; Δεν υπάρχει απάντηση.

ΣΠΙΝΟΣ: Υπάρχει.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.

ΣΠΙΝΟΣ: Η πίστωση είναι 50-50 με το Λιμενικό Ταμείο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στην πίστωση βάζουμε συνήθως το σύνολο της υπάρχουσας πίστωσης και δίπλα γράφουμε την προέλευση των χρημάτων.

ΣΠΙΝΟΣ: Όσον αφορά στην καθυστέρηση, δυστυχώς για άλλη μια φορά το Ελληνικό Κράτος μας πρόδωσε όπως είχε κάνει με το νότιο πεζοδρόμιο. Αυτές οι εγκρίσεις από το ΥΕΝ είναι σαν να έχουμε ζητήσει να κάνουμε ωκεανογραφικό κέντρο στο Μεσσηνιακό κόλπο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με την προηγούμενη εμπειρία έπρεπε πριν γίνει η δημοπρασία να παρθούν οι εγκρίσεις.

ΣΠΙΝΟΣ: Δεν υπήρχε περίπτωση. Και είχαμε πει με τον κ. Δήμαρχο να κάνουμε κάποια συνάντηση εκεί εάν μπορέσουμε να τα τρέξουμε λίγο τα πράγματα και να μας δώσουν τις εγκρίσεις τοπικά εδώ για να ξεκινήσει άμεσα το έργο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απώλεια χρημάτων όμως και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση και συντήρηση δρόμων στην περιοχή Τελωνείου Καλαμάτας», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 "Κώδικας Δημοσίων Έργων», με μετάθεση της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών σε ημερομηνία που θα δύναται αυτή να γίνει, ήτοι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων και υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος

18. Σπίνος Γεώργιος

19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 24 Νοεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ