

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 33/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 531/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 33η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 26-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) Μπούχαλης Δημήτριος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 536 απόφαση), 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 534 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 525 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 3) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 4) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόμου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκών και δευτερεύοντες δρόμοι».

Η με αριθμ. πρωτ. 25914/1-12-2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΈΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ»

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	995.900,00€
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:	1.189.809,54€
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	071/09 απ. Δημ. Επιτροπή
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	14/04/09
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	158/2009 απ. Δημ. Επιτροπή
7.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	704.046,39 €
8.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε. (Λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% επέρχεται αύξηση κατά 11.832,71)	715.879,10 €
9.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2 ^ο Α.Π.Ε. (Λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% επέρχεται αύξηση κατά 17.625,42)	721.671,81 €
10.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	03/09/2009
11.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. Α.Φ.Μ. 015029769
12.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	41,45%
13.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	180 Ημέρες έως 03-03-2010
14.	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2010 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	117 Ημέρες έως 30-06-2010
15.	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2010 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	92 Ημέρες έως 30-09-2010
16.	Κ.Α. 30.7323.39	

Πορεία εκτέλεσης έργου:

Το έργο εκκίνησε σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα:

- 1) έχουν εκτελεστεί οι βασικές χωματοουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού R1 στο σύνολό της,
- 2) έχει ολοκληρωθεί το τμήμα της οδού R1 από Χ.Θ. \pm 0,00 έως Χ.Θ. 346,00 (χωματοουργικά, οδοποιία και δίκτυο ομβρίων)
- 3) έχουν εκτελεστεί εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού R1 με την προς νότο επέκταση της (οδός Δράκου) έως την οδό Λεϊκών,
- 4) έχουν εκτελεστεί εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού R4 από την οδό Λεϊκών μέχρι και την διασταύρωση της με την οδό R1,
- 5) έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Α κιβωτοειδούς οχετού ομβρίων μήκους 140 μέτρων, εσωτερικών διαστάσεων 3,50μ x 3,00μ,

Έχει πιστοποιηθεί από τον 1^ο έως και τον 7^ο λογαριασμό του έργου συνολικά το ποσό των 614.618,00 € (με Φ.Π.Α.).

Αίτημα Αναδόχου

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμών πρωτ. 21457/30-09-2010 εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση 30 ημερών για τις εργασίες σκυροδετήσης λόγω απεργίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης.

Εισήγηση Υπηρεσίας

Η αιτιολόγηση του αναδόχου είναι βάσιμη καθόσον πραγματοποιήθηκαν απεργίες των φορτηγών δημόσιας χρήσης κατά το διάστημα από 25/07/2010 έως 01/08/2010 και από 13/09/2010 έως 30/09/2010 και κατά συνέπεια υπήρξε αδυναμία μεταφοράς υλικών για την εκτέλεση του έργου.

Με την 445/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτα, στις 30/09/2010 εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, οπου περιλαμβάνεται η εκτέλεση νέων εργασιών.

Επίσης η συνεχιζόμενη καθυστέρηση πληρωμών των είδη εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», έχει ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση εκ μέρους του αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του νόμου 3669/08

Προτείνουμε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 92 ημέρες έως και την 31-12-2010 με αναθεώρηση.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Κων/νος Παπουτσής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤ.
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κοιν/ση : Τμήμα Εκτέλεσης Έργων."

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος ενημερώνει το Σώμα για το εξής:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω την ενημέρωση ότι επίκειται η υπογραφή ενός ποσού της τάξεως των 160 εκατομμυρίων ευρώ για ΣΑΤΑ. Αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη, ας ελπίσουμε ότι θα πέσει η υπογραφή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόμου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεικών και δευτερεύοντες δρόμοι» κατά 92 ημέρες έως και την 31/12/2010 με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Μπούχαλης Δημήτριος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος

19. Σπίνος Γεώργιος

20. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 7 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ