

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 35/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 578/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 35η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-12-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 572 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 571 απόφαση), 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κουδούνης Αργύριος, 9) Κουρκουτάς Γεώργιος, 10) Λαγανάκος Γεώργιος, 11) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 12) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 572 απόφαση), 13) Μπασακίδης Νικόλαος, 14) Μπούχαλης Δημήτριος, 15) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 572 απόφαση), 16) Οικονομάκου Μαρία, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 579 απόφαση) και 21) Τσερώνης Κων/νος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 571 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 572 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μπάκας Δημήτριος και 6) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λ.π. και επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένουσ έως Βασ. Κων/νου)».**

Η με αριθμ. πρωτ. 27364/16-12-2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

**«ΕΡΓΟ :** "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ".

(Κ.Α.30.7323.68)

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθ. 26993/17-12-2010 αίτηση αναδόχου

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1.	<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>	ΣΑΤΑ
2.	<b>ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :</b>	αποφ. Δ.Ε.
3.	<b>ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:</b>	50.000,00 € για το 2009
4.	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :</b>	562.555,92 €
5.	<b>ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:</b>	278/2009
6.	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :</b>	29/09/2009
7.	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :</b>	324/2009 αποφ. Δ.Ε.
8.	<b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ:</b>	"Δ. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε.
9.	<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:</b>	37,03 %
10.	<b>ΠΟΣΟ &amp; ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:</b>	355.422,06 € με Φ.Π.Α. την 28/01/2010
11.	<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:</b>	180 ημερολογιακές ημέρες λήξη την 28/07/2010, 1 <sup>η</sup> παράταση έως 26/09/10 υπ' αρ. 366/10 απ. Δ.Σ. 2 <sup>η</sup> παράταση έως 30/12/10 υπ' αρ. 486/10 απ. Δ.Σ.
12.	<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :</b>	1 <sup>ος</sup> Λογ/σμός 55.163,43 € με ΦΠΑ 2 <sup>ος</sup> Λογ/σμός 69.999,77 € με ΦΠΑ 3 <sup>ος</sup> Λογ/σμός 24.000,00 € με ΦΠΑ
13.	<b>ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΑΝΤΙΚ. μέχρι σήμερα :</b>	45% της σύμβασης

#### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την Υπ' αριθ. 26993/17-12-2010 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται
2. Τη μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου (μη εξόφληση 2ου και 3ου Λογαριασμού ύψους 69.999,77 € και 24.000,00 €) αντίστοιχα.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6<sup>α</sup>, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες έως τις 31/3/2011

**Καλαμάτα 22/12/2010**  
**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ**  
**ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Καλαμάτα 22/12/2010**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ**  
**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ:** Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**Σ/ΝΑ :** Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθ. 26993/17-12-2010»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λ.π. και επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένους έως Βασ. Κων/νου)», κατά 90 ημερολογιακές ημέρες έως την 31/3/2011 με αναθεώρηση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γουρδέας Ανδρέας
3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
4. Καμβυσίδης Ιωάννης
5. Κουδούνης Αργύριος
6. Κουρκουτάς Γεώργιος
7. Λαγανάκος Γεώργιος
8. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
9. Μπασακίδης Νικόλαος
10. Μπούχαλης Δημήτριος

11. Οικονομάκου Μαρία
12. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
13. Πολίτης Δημήτριος
14. Σπίνος Γεώργιος
15. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 31 Δεκεμβρίου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ