

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 34/2024**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2024**

Στην Καλαμάτα σήμερα την 26η Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνέρχεται στην 34η/2024 συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99 (ισόγειο Α΄ κτιρίου), μετά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 62808/22-8-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Κουτραφούρης Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Τζαμουράνης Βασίλειος, 5) Φάβας Γεώργιος και 6) Χανδρινός Σπυρίδων.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Κουμάντου Παναγιώτα (Πιπίνα) και 2) Οικονομάκος Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κα Κουμάντου Παναγιώτα (Πιπίνα).

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πηγών κ. Λάζαρος Ηλίας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Λαζαρίδης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι η νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση - τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», του Κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

Η με αριθμ. πρωτ. 62466/20-08-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος μαζί με την αναφερόμενη και συνημμένη σε αυτή σχετική αίτηση του αναδόχου του εν λόγω έργου και είχαν σταλεί στα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

#### ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 43549/14-5-24 σύμβαση έργου  
β) Η με αρ. πρωτ. 61719/14-8 -2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ»
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 515/2023 Ο.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: Κ.Α. 00-7333 12.625,00€
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.617,97 € ευρώ με Φ.Π.Α 24%
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 300/2023 Ο.Ε.
6. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΑΠΟ 13-11-2023 ΕΩΣ 22-11-23
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 80/2024 Α.Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
9. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12.617,97 € ΜΕ Φ.Π.Α.
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 120 ημέρες ήτοι μέχρι 27-8-2024
11. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

#### Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το ως άνω β) σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος αιτείται εμπρόθεσμα την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 25-12-2024, αναφέροντας ότι λόγω των δυσκολιών στην προσκόμιση των υλικών δεν ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο.

Η εργολαβία περιλαμβάνει την εκσκαφή -διαμόρφωση τους εδάφους, την κατασκευή δύο πέτρινων τοίχων και την τσιμεντόστρωση του δρόμου.

Για τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης προθεσμίας. Η θέση της υπηρεσίας μας είναι θετική για τη χορήγηση παράτασης διάρκειας 90 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 24-11-2024, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εκτέλεση εργασιών.

**Εισηγούμεστε**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και λήξη την 24-11-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τούτο τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Ο επιβλέπων  
Μάλαμας Χαράλαμπος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο προϊστάμενος  
του τμήματος Συντήρησης &  
Αυτεπιστασίας  
Θεοφύλακτος Κουφωστήρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Διευθύντρια Τεχνικών  
Υπηρεσιών  
Χριστίνα Λυκουργιά  
Τοπογράφος Μηχανικός

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ**

Συν/να : 1.Αίτηση ανάδοχου

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:** Είναι χρηματοδότηση από εκεί κ. Δήμαρχε, κλπ, ως η εισήγηση της υπηρεσίας

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:** Τι να πούμε τώρα σε αυτό; Να πούμε ότι μία εργολαβία τσιμεντόστρωσης 12 χιλιάδων είχε συμβατική προθεσμία 4 μήνες, πέρασε όλο το καλοκαίρι και τώρα ζητάει άλλους 3 μήνες γιατί, λέει, δυσκολεύεται να μεταφέρει τα υλικά; Τι να πούμε;

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Τσιμεντόστρωση και μία μάντρα είναι.

**ΦΩΝΗ:** Και ένα τοιχίο.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Και ένα τοιχίο, ναι.  
Λοιπόν, τι ψηφίζετε;

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:** ΛΕΥΚΟ.

Η Δημοτική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2024 απόφασή της, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς επίσης και την δήλωση Λευκής Ψήφου από τους κ.κ. Τζαμουράνη και Χανδρινό,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση - τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», του Κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», κατά 90 ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και λήξη την 24-11-2024, βάσει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τούτο τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα,**

**σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 62466/20-08-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Βασιλόπουλος Αθανάσιος

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Καραγιάννης Ανδρέας
2. Κουτραφούρης Βασίλειος
3. Μαρινάκης Σαράντος
4. Σκοπετέας Αναστάσιος
5. Τζαμουράνης Βασίλειος
6. Φάβας Γεώργιος
7. Χανδρινός Σπυρίδων

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)