

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 536/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 30η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 31-10-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 534 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 534 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 535 απόφαση), 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 538 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, ήτοι οι κ.κ.: 1) Αλάμαρας Πέτρος (Πηγών), 2) Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάμου), 3) Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεμισίας), 4) Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας), 5) Βουτσής Γεώργιος (Λαδά), 6) Κουμουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας), 7) Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου), 8) Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας), 9) Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας), 10) Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος), 11) Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) και 12) Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου), καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Λεικών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 25125/29-10-2008 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του εν λόγω έργου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ :** Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας»

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	: Υπουργείο Εσωτερικών
<b>2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	: 152.802/ΚΤΠ5555-Β/19-7-2006
<b>3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	: 262.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
<b>4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ</b>	: 100/2007 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
<b>5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	: 12-6-07
<b>6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	: 78/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
<b>7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ</b>	: ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.
<b>8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ</b>	: 261.155,02 € με Φ.Π.Α
<b>9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ</b>	: 7 μήνες
<b>10. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ</b>	: 17-11-2008

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) την υπ' αρ. πρωτ. 24864/24-10-08 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας» κατά ένα (1) μήνα (έως 17 Δεκεμβρίου 2008),

β) τους λόγους που επικαλείται στην ανωτέρω αίτηση και συγκεκριμένα:

- την καθυστέρηση ενεργοποίησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών από την συνεργαζόμενη τράπεζα.
- την καθυστέρηση διάθεσης web services από τις εταιρείες ανάπτυξης των εφαρμογών λογιστικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
- την ανάγκη για περισσότερο χρόνο πιλοτικής λειτουργίας λόγω της διεύρυνσης των υποστηριζόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις της προκήρυξης.

γ) το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της υπ' αρ. πρωτ. 8849/17-4-08 σύμβασης που αναφέρει ότι : «Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας η δε Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.»

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της υπ' αρ. πρωτ. 8849/17-4-08 σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΠΕ

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος
2. Ορφανού Παναγιώτα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Μπασακίδης Νικόλαος

**ΣΥΝ/ΝΑ :** Η υπ' αρ. πρωτ. 24864/24-10-08 αίτηση του αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη Δήμου Καλαμάτας» κατά ένα μήνα (1) μήνα ήτοι μέχρι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της υπ' αρ. πρωτ. 8849/17-4-08 σύμβασης.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 12 Νοεμβρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ