

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 422/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25^η Αυγούστου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 17/21-08-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 7) Διασάκος Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 430 απόφαση), 8) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 9) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαμας Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαστοράκης Δημήτριος, 19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 417 απόφαση), 23) Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 26) Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος Δημήτριος, 28) Σούμπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονομόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, και 5) Τσώλης Πέτρος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5-ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων: ι) «Δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην Καλαμάτα».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 11-8-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθμ. 16763/9-8-06 αίτησή του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	Υ.Π.ΕΣ.Δ Α
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	Υπ' αριθμ. 120/2005
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	118.000 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	Υπ' αριθ. 93/05 απόφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	30-5-05
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	5-3-06
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	Υπ' αριθ. 193/05 απόφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	157.121,34 €
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	125.889,46 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	26%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	47.129,20 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Την αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας

Τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι:

- α. Δεν έχουν αρθεί τα ελαττώματα σε τμήμα του ποδηλατοδρόμου που κατασκευάστηκε από προηγούμενη εργολαβία μεταξύ των οδών Μακεδονίας και Σιδηροδρομικών γραμμών ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το τμήμα αυτό και
- β. με την τροποποίηση της μελέτης σε τμήματά του προέκυψαν νέες εργασίες και μεταβολές ποσοτήτων εργασιών που έχουν ενταχθεί σε Α.Π.Ε. ο οποίος τελεί υπό έγκριση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά 107 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85 και λήξη την 31-12-06.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, καθώς και το γεγονός ότι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ" και ο κ. ΔΙΑΣΑΚΟΣ τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην Καλαμάτα» κατά εκατόν επτά (107) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31-12-2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
6. Διασάκος Νικόλαος
7. Δικαιουλάκος Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουμουνδούρος Νικόλαος
13. Λαφαζάνος Γεώργιος
14. Μάλαμας Παναγιώτης
15. Μαλαπάνης Χρήστος
16. Μασούρας Γρηγόριος
17. Μαστοράκης Δημήτριος

18. Μαυρέα Αικατερίνη
19. Μέλιος Ιωάννης
20. Μπάκας Δημήτριος
21. Μπάκας Ιωάννης
22. Μπαστακός Παναγιώτης
23. Νταγιόπουλος Γεώργιος
24. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
25. Πασχάλης Γεώργιος
26. Πουλόπουλος Δημήτριος
27. Σούμπλης Μιχαήλ
28. Τσακαλάκου Σταυρούλα
29. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 29 Αυγούστου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Ευαγγελία Παπαδοπούλου