

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 523/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31^η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 20/26-10-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 8) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουμουندούρος Νικόλαος, 14) Μάλαμας Παναγιώτης, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης Δημήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας Δημήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος Δημήτριος, 27) Σούμπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονομόπουλος Βασίλειος, και 5) Σπίνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12 (vi) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – παράταση προθεσμίας περάτωσης έργων - προμηθειών: (vi) «Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθοφύτων» (παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 3-10-2006 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση περάτωσης της προμήθειας «Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθοφύτων».

ΣΧΕΤ. : Αίτηση με αρ.πρωτ. 20503/28-9-2006 /Νίκου Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2006
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 18.000 Ευρώ.
Κ.Α. : 35.7135.04
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49.380,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α..
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2^{ου} ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11/04/2006
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Αρ.πρωτ.7671/11-04-2006 με την 176/2006 Α.Δ.Ε.
6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Δασολόγος
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Νίκου Γεώργιος,
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Με συμπλήρωση τιμολογίου
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 24/05/2006
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25/09/2006
11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15.282,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
16.657,38 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την σχετική αίτηση, ο κ. Νίκου Γεώργιος που είναι ανάδοχος της προμήθειας "**Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθοφύτων**" για τις κατηγορίες δένδρα, θάμνοι, αναρριχόμενα, φυτά πρικών, ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης της προμήθειας έως το τέλος Οκτωβρίου, λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Η παράταση της προμήθειας αφορά τα μεγάλα δένδρα, θάμνους και κυρίως τα πλατάνια. Επειδή τα δένδρα είναι ριζωμένα ενδέχεται να υποστούν μεταφυτευτικό σοκ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο η μεταφορά τους να πραγματοποιηθεί αργότερα όπου αναμένονται χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Εχοντας υπ' όψη :

1. Το με αρ. πρωτ. 11385/24-05-2006 συμφωνητικό για την εκτέλεση της προμήθειας : "**Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθοφύτων**" με ημερομηνία περάτωσης την 25 Σεπτεμβρίου 2006,
2. Την κατάσταση των δένδρων και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την παράταση προθεσμίας περάτωσης της προμήθειας "**Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθοφύτων**" μέχρι 10 Νοεμβρίου 2006 θεωρώντας ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου.
Συνημμένα υποβάλω πίνακα στον οποίο φαίνονται οι εκκρεμότητες της παραπάνω προμήθειας,

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ.
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ.Υ.
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης της προμήθειας «Προμήθεια δένδρων, θάμνων, πολυετών και ανθόφυτων» μέχρι 10 Νοεμβρίου 2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Δικαιουλάκος Βασίλειος
7. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουμουνδούρος Νικόλαος
13. Μάλαμας Παναγιώτης
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Μαυρέα Αικατερίνη
18. Μέλιος Ιωάννης

19. Μπάκας Δημήτριος
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπαστακός Παναγιώτης
22. Νταγιόπουλος Γεώργιος
23. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
24. Πασχάλης Γεώργιος
25. Πουλόπουλος Δημήτριος
26. Σούμπλης Μιχαήλ
27. Τσακαλάκου Σταυρούλα
28. Τσώλης Πέτρος
29. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 13 Νοεμβρίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Πασχαλιά Μουρκάκου