

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 034/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 02η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-01-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος και 20) Σπίνος Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Καμβυσιδης Ιωάννης, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 5) Ράλλης Γεώργιος, 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 7) Τσερώνης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 981/15-01-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

ΈΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ.

Κ.Α. 30.7323.83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δωρεές Πυρόπληκτων.**
- 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: απόφ. Δ.Ε.**
- 3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 66.845,00€**
- 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 202.188,33€**
- 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 113/2009 Δ.Ε.**
- 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5/5/2009**
- 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 166/2009 απόφ. Δ.Ε.**
- 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ο.Ε.**
- 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 33.03%**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

Την υπ' αρ. 30688/14-12-2010 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου το οποίον είναι αληθές, προέκυψαν οι παρά κάτω καθυστερήσεις.

α) Η κοπή ενός δένδρου Πλατάνου, ο οποίος ήταν σε θέση που παρεμπόδιζε την δημιουργία δρόμου πρόσβασης στο χώρο του σχολείου και δυστυχώς ήταν το μόνο σημείο πρόσβασης στο χώρο και

β) Η διαδικασία αναζήτησης αποθηκευτικού χώρου για την μεταφορά των αντικειμένων λαογραφικού χαρακτήρα που ήταν εντός του κτιρίου.

Τώρα οι παραπάνω λόγοι έχουν εξαιρεθεί αλλά αυτές οι καθυστερήσεις οδήγησαν την έναρξη των εργασιών στις αρχές του μήνα Δεκέμβρη, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση του έργου ως εκ τούτου προτείνουμε την παράταση του έργου τεσσάρων μηνών (4) ήτοι ως τις 31/5/10 με αναθεώρηση.

**Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.**

ΚΟΙ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας», με αναθεώρηση, ήτοι ως την 31^η/5/10.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1.	Αθανασόπουλος Κων/νος	Βασιλάκη Γεωργία
	2.	Αλευράς Διονύσιος	
	3.	Γιαννακούλας Γρηγόριος	
	4.	Γουρδέας Ανδρέας	
	5.	Ηλιόπουλος Αθανάσιος	
	6.	Ηλιόπουλος Ιωάννης	
	7.	Ηλιόπουλος Παναγιώτης	
	8.	Κλειδωνας Θεοφάνης	
	9.	Κοσμόπουλος Βασίλειος	
	10.	Κουδούνης Αργύριος	
	11.	Κουρκουτάς Γεώργιος	
	12.	Λαγανάκος Γεώργιος	
	13.	Μιχαλόπουλος Σωτήριος	
	14.	Μπάκας Δημήτριος	

15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 28 Ιανουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ