

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 485/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 475 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λείκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κ.λ.π.)».**

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 21489/30-9-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος αναλυτικά έχει ως εξής:

« **ΕΡΓΟ** : ``ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΓΡΕ Κ.Λ.Π)`` (Κ.Α. 30.7323.85)

**ΘΕΜΑ** : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**ΣΧΕΤ.** : Υπ' αριθ. 19846/06-09-2010 αίτηση αναδόχου

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- |  |   |
|--|---|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                     | : ΘΗΣΕΑΣ  |
| 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                | : 30/2010 αποφ Δ.Ε.   |
| 3. ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ                                       | : 200.000,00 €  |
| 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                  | : 324.426,63 €  |
| 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 277/2009  |
| 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                      | : 22/09/2009  |
| 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                           | : 325/2009 αποφ. Δ. Ε.  |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ  | : ``ΝΑQUATEC`` Α.Ε.   |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                      | : 43,40%  |
| 10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ               | : 183.882,22 € με Φ.Π.Α. την 15/03/2010   |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ                          | : 90 ημ. ημέρες<br>1 <sup>η</sup> παρ. λήξη 26/7/10 278/10 απ. Δ.Σ<br>2 <sup>η</sup> παρ. λήξη 15/9/10 367/10 απ. Δ.Σ |
| 12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  | : 1 <sup>ος</sup> 2 <sup>ος</sup> Λογ/σμός 101.945,62€ με ΦΠΑ   |
| 13. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΑΝΤΙΚ. μέχρι σήμερα                   | : 85% της σύμβασης  |

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ. 19846/06-09-2010 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Κατόπιν πρότασης του μελετητή του έργου , έγινε αλλαγή του τύπου των πλακών πεζοδρομίου στη οδό Φραντζή, από τσιμεντόπλακες σε πλάκες με ψηφίδα δύο χρωμάτων.  
-Η διαθεσιμότητα των νέων πλακών ήταν περιορισμένη και κάλυπτε μόνο το Βόρειο πεζοδρόμιο. Η εταιρία -Αχαϊκή πλακοποιία - για τεχνικούς λόγους

δεν μπορούσε να προμηθεύσει την ποσότητα των πλακών πριν τις 20/09/10 (σύμφωνα με την επιστολή της ) για την ολοκλήρωση και του Νότιου πεζοδρομίου.

3. Την σύνταξη ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων.
4. Της απεργίας των ιδιοκτητών, μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων. Με συνέπεια τη μη έγκαιρη προμήθεια των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο .
5. Τη μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου , σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 108 ημερολογιακές ημέρες έως τις 31/12 /2010.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24/09/2010  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24/09/2010  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ** : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**Σ/ΝΑ** : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθ. 19846/06-09-2010»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τμημάτων Δημοτικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κ.λ.π.)» κατά εκατόν οκτώ (108) ημερολογιακές ημέρες έως και τις 31/12/2010, με αναθεώρηση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος

10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 23 Νοεμβρίου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ