



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ 336/2008

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27^η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 18η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-06-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 332 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 334 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 332 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 329 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Δημήτριος και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καρβέλι – Λαδά».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 13341/11-6-2008 εισήγηση του τμήματος εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.)

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ - ΛΑΔΑ»
Κ.Α. 30.7323.48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Υπ.Εσωτερικών
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 84.615,00 ευρώ
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 79.265,54 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** απ' ευθείας ανάθεση
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** απ' ευθείας ανάθεση
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 411/2007 αποφ. Δ.Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – τεχνική εταιρία
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 3 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Λαμβάνοντας υπόψη :
 - A) την υπ. αριθμ. 11613/26-05-2008, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 - B) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι : υπήρξε επιβεβλημένη αναβολή έναρξης των εργασιών έως την 30-4-08, λόγω του φόβου επανάληψης πλημμυρικών φαινομένων τα οποία δημιούργησαν ζημία στο έργο (με την υπ' αριθμ. 148/2008 αποφ. Δ.Σ. αναγνωρίστηκε αποζημίωση στον εργολάβο λόγω θεομηνίας), με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της προθεσμίας του έργου την 30 – 05 – 2008.
2. Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ Δ.Δ. ΚΑΡΒΕΛΙ - ΛΑΔΑ» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 - A) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € χωρίς ΦΠΑ
 - B) Δεν επέρχεται αύξηση της σύμβασης και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.
 - Γ) Η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, που δεν

προβλέπονταν αρχικά στη μελέτη και η κατασκευή τους αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε.

Δ) Δεν προκύπτουν επι έλατων δαπάνες ανά ομάδα εργασίας του έργου και δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας, υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδιασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/07/2008

2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με :

Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και

Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96

Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στα δημοτικά διαμερίσματα Καρβέλι – Λαδά» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 31η-7-2008.**
- II. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο Αργυράκη Ιωάννη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

- Καρατζέας Ν. Παναγιώτης
1. Αθανασόπουλος Κων/νος
 2. Αλευράς Διονύσιος
 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
 4. Γουρδέας Ανδρέας
 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
 8. Καμβυσίδης Ιωάννης
 9. Κλειδωνας Θεοφάνης
 10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
 11. Κουδούνης Αργύριος
 12. Κουρκουτάς Γεώργιος
 13. Λαγανάκος Γεώργιος
 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
 15. Μπασακίδης Νικόλαος
 16. Οικονομάκου Μαρία
 17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
 18. Πολίτης Δημήτριος
 19. Ράλλης Γεώργιος
 20. Σπίνος Γεώργιος
1. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)
2. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου)

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 8 Ιουλίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ