

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 13/04-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 301 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 301 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία και 3) Σπίνος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 7749/2-4-07 εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου , Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ: α/ Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 120/2005 Απόφ. Δ.Σ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 300.000 ευρώ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 142/2006 Απόφ. Δ.Ε

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :8/6/2006

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 306/2006 Απόφ. Δ..Ε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 454.908,46 ευρώ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 355.963,54 ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Τσερπές Αθανάσιος-Μενύχτας Φ.-Μποσνακίδης Θ.(ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 24,03 %

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΜΗΔΕΝ (0)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α/ Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε οφείλεται, στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων και επί πλέον εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου , σε διαφορές επιμετρήσεων, που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε προβλέπεται.

- Αύξηση των ποσοτήτων των καθαιρέσεων επειδή κατά την εργασία των εκσκαφών βρέθηκαν στοιχεία κατασκευών από σκυρόδεμα τα οποία δεν ήταν ορατά και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το μελετητή.
- Μείωση των ποσοτήτων των εκσκαφών ύστερα από ακριβέστερες μετρήσεις και αύξηση των ποσοτήτων των επιχώσεων στο χώρο της παιδικής χαράς για τη δημιουργία μικρών κλίσεων.
- Αύξηση των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων για τη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Δυτικά του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και χαμηλού τοίχου στο χώρο της παιδικής χαράς.
- αύξηση των ποσοτήτων οδοστρωσίας και ασφαλτικών για την κατασκευή μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.
- Μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων στις κατηγορίες των καλύψεων, του πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ καλύπτεται από το υπόλοιπο των απρόβλεπτων του 1^{ου} ΑΠΕ και από την αξία των επί έλαττον εργασιών η δαπάνη των οποίων

δεν υπερβαίνει το 20% κατά ομάδα εργασιών και το 10% στο σύνολο του ποσού της σύμβασης.

Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.095,07€

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε κλείνει στο ποσό των 355.963,54€ που είναι και το ποσό της σύμβασης, από τα οποία 245.228,24€ για εργασίες, 44.141,08€ Γ.Ε. και Ο.Ε. (245.228,24+44.141,08=289.369,32), 1.095,07€ για απρόβλεπτα, 8.713,93€ για αναθεώρηση και 56.834,52€ ΦΠΑ. (λογιστικό λάθος -49,30 €).

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ + ΓΕ&ΟΕ	252.577,73	8.713,93	37.886,66	56.834,52	355.963,54
1 ^ο Α.Π.Ε	278.508,05	8.713,93	11.956,34	56.834,52	355.963,54
2 ^ο Α.Π.Ε	289.369,32	8.713,93	1.095,07	56.834,52	355.963,54

Β/ Έχοντας υπ' όψιν :

1. την σύνταξη & έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.
2. Τα αιτήματα του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ. Για επέκταση του χώρου στάθμευσης μπροστά από την κεντρική πύλη του Κέντρου , την μετατροπή του πεζόδρομου σε μονόδρομο για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
3. την διεύρυνση του πλάτους της οδού, Νότια του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ.
4. την κατασκευή πάρκινγκ Ανατολικά Ιλάρχου Κουρκουτά .
5. τα αιτήματα των κατοίκων του Ανατολικού κέντρου για περιορισμό του κάθετου δρόμου (Βόρεια – Νότια) που διασχίζει το Πάρκο προς τις κατοικίες.
6. τις επιπλέον εργασίες, διαφορές επιμετρήσεων και τακτοποίηση των ποσοτήτων.
7. Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου, σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α/ Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ 609
- β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
- γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

Καλαμάτα 2 /04/2007
Ο Δ/ντης Τ.Υ

Καλαμάτα /03/2007
Ο Αντιδήμαρχος

Καλαμάτα 30 /03/2007
Ο Επιβλέπων

Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολ.Μηχ.

Σπίνος Γεώργιος

Αγγελόπουλος Στάθης
Αρχ.Μηχ.

Κοιν/ση : **Τ. Υ. Δήμου**
Συνημμένα: **Τεύχος 2ου Α.Π.Ε»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο κοινοπραξία και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ