

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 012/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/11-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 005 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων λόγω της κοπής της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το σύνολο του έργου (αρχική σύμβαση + 1η συμπληρωματική σύμβαση) και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Βέργας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 29969/27-12-07 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

- ΘΕΜΑ :** 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^η Σ.Σ.) & 1^{ΟΥ} ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ. (1^{ΟΥ} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε./1^{ης} Σ.Σ.)
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ΟΥ} Α.Π.Ε) & 2^{ΟΥ} ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (2^{ΟΥ} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Αρχική σύμβαση + 1^η Σ.Σ.)
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ»

Κ.Α. 30.7321.07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΣΑΤΑ
2. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:** 121/2006 αποφ. Δ.Σ.
3. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 165.000,00 ευρώ
4. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 165.000 ευρώ με Φ.Π.Α
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 106/2006 αποφ. Δ.Ε
6. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 13/04/2006
Λήξη συμβατικής προθεσμίας : 31/6/07
1^η Παράταση προθεσμίας έως : 31/12/07
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 170/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.
9. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 18,095 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Ε27/2007 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα Υπέρ της Έγκρισης σύναψης 1^{ης} Σ.Σ. και του 1^{ΟΥ} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. /1^{ης} Σ.Σ., του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ», σας υποβάλλουμε προς έγκριση την 1^η Σ.Σ. και το 1^Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε./1^{ης} Σ.Σ. του ανωτέρω έργου.

Η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1ηΣ.Σ.), αφορά εκτέλεση νέων εργασιών, που απαιτούνται, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων που παρουσιάστηκαν και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση και πιο συγκεκριμένα :

Α) Επειδή, το κτίριο κατασκευάστηκε σε όριο με το διπλανό οικοπέδο, όπου υπάρχει και μάνδρα περίφραξης και με δεδομένο το μεγάλο βάθος θεμελίωσης (3,50μ.) και τη

χαλαρότητα του εδάφους, χρειάστηκε να γίνει τμηματική εκσκαφή της θεμελίωσης (ντουλάπια) για την αντιμετώπιση της πτώσης των πλευρικών πρανών της θεμελίωσης. Έτσι, προέκυψε ανάγκη αντιστήριξης, περιμετρικά του σκάματος της θεμελίωσης, με τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, οπότε προέκυψε επιπλέον χώρος υπογείου, ο οποίος για να αποπερατωθεί χρειάζονται νέες εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Β) Επιβάλλεται, η κατασκευή ράμπας για πρόσβαση στο χώρο του ισογείου, εξυπηρετώντας τα Α.Μ.Ε.Α., η οποία δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.

Οι επιπλέον εργασίες, που προβλέπεται να γίνουν, αφορούν :

Ι) την ολοκλήρωση του χώρου του υπογείου, με την κατασκευή οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας (διαχωριστική τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμοί, δάπεδα, ηλεκτρολογικά κλπ.)

ΙΙ) τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, για πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α. με την κατασκευή ράμπας, την καθαίρεση παλαιών τοιχίων και την κατασκευή νέων, την πλακόστρωση σε τμήμα του περιβάλλοντος χώρου στους χώρους εισόδου, την φύτευση του υπολοίπου τμήματος και τον ηλεκτροφωτισμό του εξωτερικού χώρου.

Τονίζεται ότι, επειδή πρόκειται για μια ενιαία μικρή οικοδομή, οι εργασίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν μεμονωμένα, διότι αν ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν το ισόγειο, δεν είναι μετέπειτα λογικό, απο κατασκευαστικής απόψεως, να ξεκινήσουν με επόμενη εργολαβία, οι συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης του υπογείου (τοιχοποιίες, σοβάτια, δάπεδα κλπ.), όπου θα χρησιμοποιούνται ως πρόσβαση χώροι του ισογείου απο τα οικοδομικά συνεργεία που θα αναπτύσσονται στο υπόγειο, προκαλώντας ζημιές και δυσλειτουργίες στο κτίριο.

2. Σας υποβάλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.), για το σύνολο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ», θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.823,27€ χωρίς ΦΠΑ (2.526,26 € από 1^ο Α.Π.Ε. + 6.297,01€ από 1^η Σ.Σ.)

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (196.390,54 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (138.940,81 €) είναι αυξημένη κατά 57.449,74 € λόγω 1^{ης} Σ.Σ. αποκλειστικά.

Γ) Η σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε. & του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το σύνολο του έργου, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ανάγκη εκτέλεσης των επιπλέον εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. και συμπεριλαμβάνει το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε./1^{ης} Σ.Σ. το οποίο έχει προεγκριθεί με το υπ' αριθμ. Ε27/2007 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Ν. Μεσσηνίας.

3. Λαμβάνοντας υπόψη :

Α) την υπ. αριθμ. 26176/12-11-2007, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις τις υπηρεσίας ότι : για την κατασκευή των επιπλέον εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. απαιτείται χρονικό διάστημα 3μηνών πλέον της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας του έργου την 31-12-07

ΠΡΟΤΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ.) του ανωτέρω έργου με τον εργολήπτη που εκτελεί την αρχική σύμβαση και την έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε./1^{ης} Σ.Σ., για την εκτέλεση των νέων αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών λόγω των ανωτέρω απροβλέπτων περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3.δ. του Π.Δ. 334/2000, συνολικού ποσού 48.277,09 € (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση) ήτοι υπέρβαση δαπάνης από το αρχικό ποσό του συμφωνητικού 41,35% (57.449,74€ με ΦΠΑ)

2. Την κατά τρείς μήνες (90) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/03/2008, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και το άρθρο 36 παρ.6α του ΠΔ609/85.

3. Την έγκριση, του 2^{ου} Α.Π.Ε. & του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με :

Α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96

Β) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και

Γ) το άρθρο 2 παρ. 2. του Ν.2940/2001

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ

ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

Συν/να : 1. Πρακτικό Ε27 του Ν.Σ.Δ.Ε.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2. 1^η Σ.Σ. & 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε./1^{ης} Σ.Σ.

3. 2^{ος} Α.Π.Ε. & 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

4. Αίτηση παράτασης

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:

Έχει δημοπρατηθεί από το 2006. Για όνομα του Θεού, ένα κτήριο ισόγειο 100 τ.μ. στοιχίζει 200.000 ευρώ! Το οικόπεδο δικό μας. Διάβασα σήμερα κε Ηλιόπουλε και κε Σπίνο, ότι για το γειτονικό οικόπεδο έγιναν «ντουλάπια» χωρίς να υπάρχει σπίτι. Τέτοια τρομερή επιβάρυνση σε ένα έργο ισόγειο; Προσπάθησα να βρω άκρη στην τεχνική υπηρεσία. Όταν δίπλα υπάρχει χτήμα κάνουμε «ντουλάπια»; Γιατί αυξήθηκε το βάθος θεμελίωσης στα 3,5 μέτρα για ισόγειο;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πως προέκυψε η συμπληρωματική σύμβαση; Γιατί μιλάμε για 41% αύξηση.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Τα πρόσθετα είναι οι προσβάσεις για τα ΑΜΕΑ που δεν είχαν προβλεφθεί, και αυτά τα «ντουλάπια».

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συμβούλους της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ" και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συμβούλους της δημοτικής παράταξης "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ" και του κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- I. Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^{ης} Σ.Σ.) του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Βέργας» με τον εργολήπτη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.» που εκτελεί την αρχική σύμβαση και την έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε./1^{ης} Σ.Σ., για την εκτέλεση των νέων αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3.δ. του Π.Δ. 334/2000, συνολικού ποσού 48.277,09 € (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση) ήτοι υπέρβαση δαπάνης από το αρχικό ποσό του συμφωνητικού 41,35% (57.449,74 € με ΦΠΑ)**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις μήνες (90) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 31/03/2008, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν. 1418/84 και το άρθρο 36 παρ. 6α του ΠΔ 609/85.**
- III. Εγκρίνει, τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με :**
- A) το άρθρο 4 του Ν.2372/96**
 - B) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και**
 - Γ) το άρθρο 2 παρ. 2. του Ν.2940/2001**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος
	2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
	3. Γουρδέας Ανδρέας
	4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
	5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
	6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
	7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
	8. Καμβυσίδης Ιωάννης
	9. Κλείδωνας Θεοφάνης
	10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
	11. Κουδούνης Αργύριος
	12. Κουρκουτάς Γεώργιος

13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 24 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ