

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 062/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 3^η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 01-02-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 045 απόφαση), 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδώνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (εκτός των υπ' αριθμ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των υπ' αριθμ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 050 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καρβελίου, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – Πάρκο ΟΣΕ».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στις υπ' αριθμ. πρωτ. 2601/1-2-2008 και 2673/4-2-2008 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

1) «ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΒΙΟΠΑ-ΔΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» (Κ.Α. 20.7325.06)

ΘΕΜΑ :

- Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (συνοδεύεται από το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Α.)
- Έγκριση της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμ/να: Πρακτικό Ε33/2007 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοσίων έργων που αφορά στην έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2007	: € 77.000,00
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	: 92/2007αποφ Δ.Ε.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008	: 77/2007 αποφ. Δ.Σ.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 103.687,54 € με Φ.Π.Α.
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 189/2007 απόφ. Δ.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 03/07/2007
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 256/2007αποφ. Δ. Ε.
9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ
11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	: 5 % Μέση τεκμαρτή
12. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 101.162,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 14/09/2007
13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 45 ημερολογιακές ημέρες έως 29-10-2007
14. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 712/2007 απόφ. Δ.Σ.)	: Έως 13-12-2007
15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 008/2007 απόφ. Δ.Σ.)	: Έως 27-01-2008
16. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2008	: 102.000 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο ΑΠΕ (1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) όπως και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ. Ε33 πρακτικό συνεδρίασης, συνταγμένα και θεωρημένα από την Τ.Υ του Δήμου.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό **103.687,54 €** με ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 170/2007 απόφαση της Δημομαρχεικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την **03/07/2007** και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 256/2007 απόφαση της Δημομαρχεικής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 14/09/2007 για ποσόν 101.162,75 € με ΦΠΑ.

B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την Μελέτη του έργου προβλέπονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:

1. Απόξεση χρώματος και βάψιμο υπαρχόντων ιστών
2. Αποξήλωση υπαρχόντων κατεστραμμένων ιστών
3. Εσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων
4. Κατασκευή φρεατίων
5. Τοποθέτηση σωληνώσεων και Ηλεκτρολογικών καλωδίων
6. Τοποθέτηση Σιδηροιστών και βάσεως θεμελιώσεως τους
7. Αντικατάσταση Πίλαρ φωτισμού
8. Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
9. Αποκαταστάσεις και πλακοστρώσεις Ανακατασκευές των σημείων εσκαφής

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με τη μελέτη είναι 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι 29-10-2007.

Η προθεσμία του έργου παρατάθηκε με την υπ' αριθμ. 712/2007 απόφαση του Δ.Σ έως τις 13/12/2007.

Η προθεσμία του έργου παρατάθηκε με την υπ' αριθμ. 712/2007 απόφαση του Δ.Σ έως τις 27/01/2008.

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (που συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του έργου.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ & 2^{ος} ΑΠΕ

Η παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που συνοδεύεται από τον 2ο ΑΠΕ (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν στην σύμβαση οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού του Πάρκου του ΟΣΕ. Εν προκειμένω, οι εργασίες αυτές είναι:

- a. Η επέκταση καθ' ύψος ορισμένων από τους υπάρχοντες ιστούς, λόγω της αύξησης του ύψους των δέντρων, με αποτέλεσμα ο σημερινός φωτισμός να είναι ανεπαρκής (1η ΣΣ)
- b. Η εκ νέου κατασκευή των βραχιόνων των υπάρχοντων ιστών, διότι διαπιστώθηκε ότι έχουν οξειδωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης τους από τους υπάρχοντες ιστούς. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή πτώση των φωτιστικών σωμάτων τύπου σφαίρας που είναι τοποθετημένα επί αυτών (1η ΣΣ)
- c. Η τοποθέτηση πρόσθετων προβολέων στα υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και βόλει (1η ΣΣ), προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη στάθμη φωτισμού
- d. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων τύπου σφαίρας που είναι τοποθετημένα στους υπάρχοντες βραχιόνες, λόγω παλαιότητας, με αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική απόδοση τους (1η ΣΣ)
- e. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων τύπου καμπάνας που είναι τοποθετημένα στους υπάρχοντες ιστούς, διότι δεν λειτουργούν πλέον με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, παρά έχουν γίνει παρεμβάσεις από το τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να επιμηκυνθεί η λειτουργία τους και ο χρόνος ζωής τους (2ος ΑΠΕ)
- f. Η αύξηση των ποσοτήτων της απόξεσης των χρωμάτων και της βαφής των υπάρχοντων ιστών (2ος ΑΠΕ)
- g. Η τοποθέτηση καλωδίων επί των ιστών και εντός του εδάφους (2ος ΑΠΕ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Πάρκου ΟΣΕ:

Η συμβατική δαπάνη από 56.233,54 € (συμπεριλαμβανομένου της εκπτώσεως 5%) με τον 2ο ΑΠΕ γίνεται 64.620,14 €. Παρουσιάζει αύξηση κατά 10.745,60 € σε σχέση με το ποσό προβλέπτων της σύμβασης που είναι 10.796,84 €.

Συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 28% η συνολική δαπάνη των παραπάνω κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 82.713,78 € και μαζί με την προβλεπόμενη αναθεώρηση (ποσού 2.234,95 €) η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ είναι 85.010,72 €, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσού 16.152,04 € η τελική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ είναι 101.162,75 €, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

Με την παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.666,18 € μη συμπεριλαμβανομένου των απροβλέπτων 15% (ποσού 5.199,63 €) και μη συμπεριλαμβανομένου της αντίστοιχης αναθεώρησης (ποσού 877,05 €).

Η δαπάνη συμπεριλαμβανομένου των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 40.743,16 €. Μαζί με το ΦΠΑ η τελική δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 48.484,36 €.

Οι πιο πάνω εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και απαιτούνται για την πληρέστερη εκτέλεση του έργου της συντήρησης και βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού του Πάρκου του ΟΣΕ, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και για αυτό προτείνουμε να εκτελεσθούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1418/84 από τον ίδιο ανάδοχο στα πλαίσια σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την **υπ' αριθ. Ε33 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων** που γνωμοδοτεί θετικά για την συμπληρωματική σύμβαση .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- **Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** σύμφωνα με τις διατάξεις,-
 - α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
 - β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.. 2940/2001
 - γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985
- **Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης**
Συνολικής δαπάνης 48.484,36 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

**ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1/2/2008
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.**

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - υπ' αριθ. Ε33 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων
1^η Συμπληρωματική σύμβαση (εις διπλούν)»

2) «ΕΡΓΟ: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΒΙΟΠΑ-ΔΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» (Κ.Α. 20.7325.06)**

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. Πρωτ 1399/22-01-2008 αίτηση αναδόχου

Εισήγησης μας για την Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (συνοδεύεται από το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Α.) και της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, (Πρακτικό Ε33/2007 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοσίων έργων που αφορά στην έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2007 | : € 77.000,00 |
| 3. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 92/2007αποφ Δ.Ε. |

- | | |
|---|--|
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 | 77/2007 αποφ. Δ.Σ. |
| 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 103.687,54 € με Φ.Π.Α. |
| 6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 189/2007 απόφ. Δ.Ε. |
| 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 03/07/2007 |
| 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 256/2007 αποφ. Δ. Ε. |
| 9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ
: ΕΔΕ |
| 11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 5 % Μέση τεκμαρτή |
| 12. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 101.162,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. την
: 14/09/2007 |
| 13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 45 ημερολογιακές ημέρες έως 29-10-2007 |
| 14. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 712/2007 απόφ. Δ.Σ.) | : Έως 13-12-2007 |
| 15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 008/2008 απόφ. Δ.Σ.) | : Έως 27-01-2008 |
| 16. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2008 | : 102.000 € |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν την υπ' αριθ. 1399/22-01-2008 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- **Την παράταση προθεσμίας** για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 20 ημέρες, από την ημερομηνία που το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/1./2008

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης υπ' αριθμ. πρωτ. 1399/22-01-2008»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόμενες σ' αυτές διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – Πάρκο ΟΣΕ» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑ Ε.Δ.Ε.» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 48.484,36 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.**
- III. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου έως τις 27-2-2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ