

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 048/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 05η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-02-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση κατά την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση), 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σταδίου και 23^{ης} Μαρτίου».

Η με αριθμ. πρωτ. 2847/8-2-2010 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΈΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ»
(Κ.Α. 20.7335.09).**

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ Δ.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 70.000 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 252.157,98 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 042/2009 απόφ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/03/2009
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 118/2009 αποφ. Δ. Ε.
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 8 %
9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αγγελική Μπουμποπούλου - Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.
11. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 233.966,04 με Φ.Π.Α.
την 19/08/2009
12. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΘ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 90 Ημερολογιακές ημέρες

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 1^ο ΑΠΕ (1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ' αριθμ. Ε2/2010 πρακτικό συνεδρίασης, συνταγμένα και θεωρημένα από την Τ.Υ του Δήμου.

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό **252.157,98 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την **042/2009** απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την **17/03/2009** και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **8%** στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την **118/2009** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την **19/08/2009** για ποσόν **233.966,04 €** με ΦΠΑ.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1418/84

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 90 ημέρες, ήτοι μέχρι 19 Νοεμβρίου 2009. Οι παρατάσεις οι οποίες έχουν δοθεί στο έργο με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου είναι η πρώτη μέχρι 31-12-2009 και η δεύτερη μέχρι 31-01-2010 από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1^{ος} του έργου και συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις - αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες έχουν εκτελεσθεί ή από ακριβείς προμετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών.

Στον 1^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται οκτώ νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου πέραν των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται κυρίως από τα απρόβλεπτα και εν μέρει από την δαπάνη των επί έλαττον εργασιών.

Ο 1ος Α.Π.Ε. έχει ως στόχο την βελτίωση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου.

Στην Αρχική Μελέτη περιλαμβάνονται :

1. Η κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ήτοι εκσκαφή και τοποθέτηση σωλήνα ο οποίος θα παραλαμβάνει τα καλώδια του ηλεκτροφωτισμού, δημιουργία φρεατίων, τοποθέτηση αγκυρίων ιστών, τοποθέτηση γειώσεως για την ασφάλεια του δικτύου.
2. Η τοποθέτηση Πινάκων διόρθωσης συντελεστού ισχύος για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου
3. Ο έλεγχος των γειώσεων συγκεκριμένων κτιρίων του Δήμου και η αποκατάσταση τους στην περίπτωση που η τιμή τους είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη
4. Η προμήθεια συγκεκριμένου πλήθους τηλεφωνικών συσκευών
5. Η προμήθεια UPS μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του Μηχανογραφικού Κέντρου του Δημαρχείου Καλαμάτας

Στην μελέτη δεν είχε συμπεριληφθεί:

1. Η επεκτασιμότητα του UPS των 10KVA κατά 5 KVA (NT1).
2. Η τοποθέτηση διακοπών ισχύος πριν από την τοποθέτηση των ερμαρίων των πυκνωτών για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε διάφορα κτίρια του Δήμου (NT2, NT3, NT4)
3. Η τοποθέτηση ενός ερμαρίου πυκνωτών διόρθωσης συντελεστού ισχύος συμπληρωματικά για ένα κρίριο του δήμου το οποίο δεν είχε προβλεφθεί εξ αρχής (NT6)
4. Η Πρόσθετη τιμή εκσκαφής σε οποιοδήποτε έδαφος κάτω από αγωγούς Εταιρειών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (NT5)
5. Η τοποθέτηση ακροκιβωτίων στους ιστούς (NT7, NT8)

Οι προαναφερόμενες νέες τιμές έχουν συμπεριληφθεί στο 1ο ΠΚΝΤΜ και οι ποσότητες στις οποίες υπάρχει αύξηση περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στην δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των 196.610,12 € χωρίς ΦΠΑ και 37.355,92 €. για ΦΠΑ ήτοι σύνολο 233.966,04€

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ., επειδή οι εργασίες της δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης καθότι είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την υπ' αριθ. Ε2/2010 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων που γνωμοδοτεί θετικά για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις.-
α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996

β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001

γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η/Μ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛ. ΜΗΧ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/01/2010
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - υπ' αριθ. Ε2/2010 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων
- 1^{ος} ΑΠΕ ..

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σταδίου και οδού 23ης Μαρτίου» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί για την ανάδοχο εταιρεία «ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.» από τον Χρήστο Κωτσάκη, Πολιτικό Μηχανικό, και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος

12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 25 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ