

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 086/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13^η Μαρτίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 9-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος και 3) Τσερώνης Κω/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 4) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Κουμουندούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης και 3) Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μεταλλικών σκιαδίων σε προαύλια σχολείων & περιφράξεις».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4259/25-2-09 του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1.ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) ΚΑΙ 1^{ου} ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Κ.Α.: 30.7321.11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠ. ΕΣ.
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 52.000,00 ευρώ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 68.500,01 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 221/2008 απόφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8-7-2008
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : αποφ. Δ. Ε. 325/2008
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε.
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 25,0%
9. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 14-12-2008
10. ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 14-2-2009
11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 51.338,88 € με Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ» θεωρημένα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

α) Η συνολική δαπάνη στο έργο (51.338,88 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (51.338,88 €) είναι μειωμένη κατά 0,00 €.

β) Η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ& του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, οφείλεται σε διαφορές, (αυξήσεις) ποσοτήτων, που προέκυψαν σε προμετρήσεις εργασιών, καθώς και σε νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν αρχικά στη μελέτη και η κατασκευή τους αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε.

2.Λαμβάνοντας υπόψη :

α)Την υπ αριθμ.3199/13-2-09, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας της εκτέλεσης του έργου κατά 30 ημέρες.

β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι λόγω των συχνών βροχοπτώσεων που υπήρξαν τελευταία ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στην υπάρχουσα προθεσμία με λήξη την 14-2-09.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) & του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) σύμφωνα με:

- α)** το άρθρο 4 του Ν.2372/96
- β)** το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85
- γ)** το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 2940/01

2. Την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 16-3-09 σύμφωνα με:

- α)** Το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84
- β)** Το άρθρο 36 παρ.6^ο του Π.Δ.609/85

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΥΝ/ΝΑ: 1. 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
2. Αίτηση παράτασης
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I.** Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.
- II.** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 16/03/2009.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. Αθανασόπουλος Κων/νος
- 2. Αλευράς Διονύσιος
- 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
- 4. Γουρδέας Ανδρέας
- 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ