



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2009

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13^η Απριλίου 2009, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 11η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-4-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 159 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 160 απόφαση), 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 159 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 160 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 157 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 169 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 160 απόφαση), 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 160 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λεϊκών, κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2 «Έργο διευθέτησης ρέματος Φαραί (Πολιτικό) και κατασκευή R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 8301/8-4-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1η Σ.Σ.)
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ΟΥ Α.Π.Ε)
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ R8

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

- | | |
|--|--|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΘΗΣΕΑΣ |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : 616.493,00 € |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 695.114,09 με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 151/2007 Δ.Ε |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 27/06/2007 |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 244/2007 Απόφαση Δ.Ε |
| 7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 17,23 % |
| 10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 575.352,67€ με Φ.Π.Α την 14/09/2007 |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 240 ημερολογιακές ημέρες έως 10-5-2008 |
| 12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | : 1 ^η παράταση με τη 268/08 Απόφαση Δ.Σ. έως 14-09-2008
2 ^η παράταση με τη 451/08 Απόφαση Δ.Σ. έως 31-12-2008
3 ^η παράταση με τη 637/08 Απόφαση Δ.Σ. έως 30-06-2009 |

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

1. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Ε2/2009 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα Υπέρ της Έγκρισης σύναψης 1ης Σ.Σ. , του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ R8 σας υποβάλλουμε προς έγκριση την 1η Σ.Σ. του ανωτέρω έργου.

Η παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συνολικής δαπάνης 76.000,00 Ευρώ (αύξηση σύμβασης: $76.000 \times 100 / 575.352,67 = 13,21\%$) κρίθηκε αναγκαία διότι :

Οι εργασίες θα ολοκληρωσουν τον εγκιβωτισμό τμήματος του ρέματος από την οδό Αυρας έως την οδό Λακωνικής και θα εξασφαλιστεί η απορροή των υδάτων διότι θα

εναρμονιστεί ο πυθμένας ανάντι και κατόντι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συσώρευσης φερτών υλικών και μείωσης της διατομής που δημιουργείται από την υψομετρική διαφορά του 1 μέτρου

Επίσης η θα μειωθεί ο κίνδυνος καθίζησης των εκατέωθεν επιχώματων του κιβωτοειδούς στο ήδη κατασκευασθέν τμήμα .

Οι ανωτέρω εργασίες δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν εκτελεσμένες εργασίες στο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, λόγω απορρόφησης όλων των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη με τον 1ο Ανακ. Πίνακα και την 1η Σ.Σ. είναι αυξητική κατά το ποσό της 1ης Σ.Σ. σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη 1η Σ.Σ. είναι εννέα (9), οι οποίες περιέχονται στην μελέτη του έργου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η χρηματοδότηση για την 1η Σ. Σύμβασης μετά του 3ου Α.Π. καλύπτεται από πιστώσεις του προγράμματος «Θησέας» σύμφωνα με τις 51/2009 και 58/2009 Απόφασεις Δ.Σ του Δήμου Καλαμάτας.

2. Σας υποβάλουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.), του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.820,08 € χωρίς ΦΠΑ (0,00 € από 3ο Α.Π.Ε. + 7.820,08 € από 1η Σ.Σ.)

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (651.352,67 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (575.352,67 €) είναι αυξημένη κατά 76.000,00 € λόγω 1ης Σ.Σ. αποκλειστικά.

Γ) Η σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. για το σύνολο του έργου, οφείλεται στην ανάγκη εκτέλεσης των επιπλέον εργασιών του ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. η οποία έχει προεγκριθεί με το υπ' αριθμ. Ε2/2009 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) του ανωτέρω έργου με τον εργολήπτη που εκτελεί την αρχική σύμβαση για την εκτέλεση των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών λόγω των ανωτέρω απροβλέπτων περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3.δ. του Π.Δ. 334/2000, συνολικού ποσού 76.000,00 € (με ΦΠΑ) ήτοι υπέρβαση δαπάνης 13,21% , από την αρχική σύμβαση ποσού 575.352,67 € με ΦΠΑ

2. Την έγκριση, του 3ου Α.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα με :

Α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96

Β) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89

Γ) το άρθρο 4 του Ν. 3481/2006 και

Δ) τα άρθρα 35,57 του Ν.3669/08

3. Την κατά τρεις μήνες, (90) ημερολογιακές ημέρες, παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για την κατασκευή των επιπλέον εργασιών τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της 1ης Σ.Σ. και λήξη αυτής την 31/09/2009, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 , το άρθρο 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 και τα άρθρα 45,48 του Ν.3669/08.

Καλαμάτα 7 – 4 -2009

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του υποέργου 2 «Έργο διεύθυνσης ρέματος Φαραί (Πολιτικό) και κατασκευή R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Δ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 76.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.**
- III. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις μήνες, ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 31^η/09/2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85 και τα άρθρα 45,48 του Ν.3669/08.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Καμβυσιδης Ιωάννης
9. Κλειδώνας Θεοφάνης
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Οικονομάκου Μαρία

17. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 29 Απριλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ