

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 18-5-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 201 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβουσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 202 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 202 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 201 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας Γρηγόριος και 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών, κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής και Παραλιακής Ζώνης (Ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 11275/13-5-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΈΡΓΟ : ' ' ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ) ' '

Κ.Α. : 30.7323.57

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΕΤΕΡΤΣ |
| 2. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : € 350.000,00 |
| 3. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : € 1.113.197,00 με Φ.Π.Α. |
| 4. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 210/2008 |
| 5. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 17/06/2008 |
| 6. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 295/2008 Απόφαση Δ.Ε |
| 7. | ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε. |
| 9. | ΕΚΤΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 4,00% Μέση τεκμαρτή |
| 10. | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : € 1.068.669,11 με Φ.Π.Α. την 15/10/2008 |
| 11. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 360 ημερολογιακές ημέρες |
| 12. | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | : € 116.520,18 |
| 13. | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | : € 103.730,59 |

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 761.858,98	€ 21.903,45	€ 114.278,85	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12
1 ^{ου} Α.Π.	: € 876.067,87	€ 21.903,45	€ 69,96	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 2229/1994 και ίσχυε μέχρι τις 17/06/2008 (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) και τους Νόμους 23/1993 (ΦΕΚ 8Α της 05/02/1993) & 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α της 28/02/1996) και τα Π.Δ. 609/1985 & 171/1987.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών που δε μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση του έργου (άρθρο 8 παράγραφος δ1 του Νόμου 23/1993) και για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Β. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσονται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών και από τις επί έλατον ποσότητες .

Β1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλατον ποσοτήτων

- 1. Κεφάλαιο Καθαίρεσεις - Αποξηλώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 36.379,20 που προήλθε κυρίως λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα (Α.Τ.001, Α.Τ.002) και αύξησης των εργασιών καθαίρεσης ασφαλτικών ταπήτων (Α.Τ.007).
- 2. Κεφάλαιο Χωματοουργικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 3.904,70 που προήλθε λόγω μείωσης των εργασιών εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής (Α.Τ.009, Α.Τ.010, Α.Τ.011).
- 3. Κεφάλαιο Σκυροδέματα :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 9.724,80 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών σκυροδέτησης με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Α.Τ.012), C16/20 (Α.Τ.013, Α.Τ.014) και της ποσότητας των δομικών πλεγμάτων S500s (Α.Τ.021). και κύρια αφορά την αύξηση του πάχους του βετον από 10 εκ. σε 15 εκ. του οριοθετημένου πεζοδρομίου από οδό Σταδίου έως οδό Κρόμπα , λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων για την επισκευή των Διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στη περιοχή της ανάπτυξης.
- 4. Κεφάλαιο Οδοστρωσία - Ασφαλτικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 3.271,68 που προήλθε λόγω αύξησης της υπόβασης οδοστρωσίας (Α.Τ.022) και προσθήκης της εργασίας κοπής ασφαλτοσκυροδέματος (Α.Τ.ΝΤ2).
- 5. Κεφάλαιο Καλύψεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 25.561,60 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών διάστρωσης με τσιμεντόπλακες (Α.Τ.027) και πλάκες όδευσης τυφλών (Α.Τ.028) και επένδυσης βαθμίδων (Α.Τ.030), της ποσότητας των ολόσωμων μαρμάρινων βαθμίδων (Α.Τ.032) που αφορά κύρια την τοποθέτηση των μαρμάρινων βαθμίδων στο περίγραμμα του λάκκου φύτευσης των δενδροστοιχιών και της προσθήκης των εργασιών αδροποίησης μαρμάρων (Α.Τ.ΝΤ4) και κατασκευής γλυφών (Α.Τ.ΝΤ5).
- 6. Κεφάλαιο Υδραυλικά - Υδρευση :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 5.890,63 που προήλθε λόγω κατάργησης των εργασιών σκυροδέτησης (Α.Τ.046) και κατασκευής ξυλοτύπων (Α.Τ.047), μείωσης των ποσοτήτων των διακλαδώσεων με παροχή νερού φ32 (Α.Τ.050), των παροχών φ32 (Α.Τ.053) και των χαλύβδινων δικλείδων διαμέτρου 150 mm (Α.Τ.056).
- 7. Κεφάλαιο Υδραυλικά - Όμβρια :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 18.450,72 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.044) και επίχωσης (Α.Τ.045), των σκυροδετήσεων (Α.Τ.046) και των ποσοτήτων των φρεατίων επισκέψεως (Α.Τ.060) και των αγωγών αποχέτευσης φ355 (Α.Τ.063).
- 8. Κεφάλαιο Υδραυλικά - Ακάθαρτα :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 3.310,08 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών επίχωσης (Α.Τ.045) και των ποσοτήτων της άμμου (Α.Τ.048) και των αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης για μήκος διακλάδωσης μέχρι 4,00 m (Α.Τ.069)

9. **Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 9.924,45 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των φρεατίων (Α.Τ.077), των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.079 & Α.Τ.090), των ποσοτήτων του σωλήνα φ110 (Α.Τ.083) και της προσθήκης νέων εργασιών (Α.Τ.ΝΤ1 - Α.Τ.ΝΤ14) όπως αναλύονται ακολούθως.

Β2. Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες της Οδοστρωσίας - Ασφαλικών, των Καλύψεων, των Υδραυλικών - Ύδρευσης και του Ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικότερα είναι :

1. Το άρθρο ΝΤ1 αφορά την τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου για τη διέλευση καλωδίων κ.λ.π., διαμέτρου φ1 $\frac{1}{2}$ " πάχους 3,25 mm.
2. Το άρθρο ΝΤ2 αφορά την κοπή ασφαλτοσκυροδέματος με ασφαλτοκόφτη.
3. Το άρθρο ΝΤ3 αφορά την τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου 3^{ης} γενιάς (MRS 10, PE 100) κατά CEN : TC 155/WG 12/20, 1/ΝΤ10 και TC 155/20, 2/Ν 100REV, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm / ονομαστικής πίεσης PN 10 atm.
4. Το άρθρο ΝΤ4 αφορά την αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο, περιμετρικά του σκάμματος των δενδροστοιχιών
5. Το άρθρο ΝΤ5 αφορά την κατασκευή γλυφών διατομής μέχρι 30 x 30 mm. στο μάρμαρο που θα τοποθετηθεί περιμετρικά του σκάμματος των δενδροστοιχιών για την τοποθέτηση των μεταλλικών σκαρών .
6. Το άρθρο ΝΤ6 αφορά την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών.
7. Το άρθρο ΝΤ7 αφορά την τοποθέτηση χαλύβδινων κυτίων διακλαδώσεως 2 εξόδων, διαστάσεων 150 x 150 mm.
8. Το άρθρο ΝΤ8 αφορά την εργασία αποσύνδεσης της τροφοδότησης με ηλεκτρικό ρεύμα σιδηροϊστού.
9. Το άρθρο ΝΤ9 αφορά την τοποθέτηση επιδαπέδιου φωτιστικού σώματος.
10. Το άρθρο ΝΤ10 αφορά την εξαγωγή και απομάκρυνση σιδηροϊστού οποιουδήποτε ύψους.
11. Το άρθρο ΝΤ11 αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικής μούφας σύνδεσης καλωδίων.
12. Το άρθρο ΝΤ12 αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση επιδαπέδιου φωτιστικού σώματος ενδεικτικού τύπου Philips Decoscene DBP - 522.
13. Το άρθρο ΝΤ13 αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση επιδαπέδιου φωτιστικού σώματος ενδεικτικού τύπου Philips Ledline BBS 713.
14. Το άρθρο ΝΤ14 αφορά την τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΥ πενταπολικού διατομής 5 χ6 mm².

Για την κοστολόγηση των παραπάνω εργασιών ελήφθησαν υπόψη :

- Οι αναλύσεις της Δ/σης Μηχανογράφησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Β' τριμήνου 2008.
- Το Π.Δ. 286/1994 όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού αυτών, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 2229/1994.
- Οι αναλύσεις τιμών για Οικοδομικά έργα, έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά έργα και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	€39.331,20	€ 2.952,00
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	€ 0,00	€ 3.904,70
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	€ 16.262,40	€ 6.537,60
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	€ 3.271,68	€ 0,00
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ	€ 28.929,60	€ 3.408,00
6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	€ 0,00	€ 0,00

7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ	€ 7.774,97	€ 13.665,60
8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΟΜΒΡΙΑ	€ 18.882,72	€ 432,00
9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΑΚΑΘΑΡΤΑ	€ 5.210,88	€ 1.900,80
10. ΑΡΔΕΥΣΗ - ΞΥΤΕΥΣΗ	€ 0,00	€ 0,00
11. ΗΛΕΚΤΡΟΞΩΤΙΣΜΟΣ	€ 24.731,49	€ 14.807,04
ΥΠΟΛΟΙΠΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		€ 69,96
ΥΠΟΛΟΙΠΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		€ 21.903,45

Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 69,96€

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 898.041,28 χωρίς Φ.Π.Α. και € 170.627,84 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 1.068.669,12

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και την υπ' αριθ. πρωτ. 11657/06-05-2009 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

σύμφωνα με τις διατάξεις.-

- Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
- Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006
- Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08/05/2009

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΤΩΝ

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ.
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : - 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
- Γνωμοδότηση Τ.Σ.Ε.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής και Παραλιακής Ζώνης (Ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε.» και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Δημήτριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 29 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ