

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 427/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 08η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 25η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-10-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 423 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 421 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθ. 423 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 423 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 422 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ράλλης Γεώργιος και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής & παραλιακής ζώνης (ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 23514/8-10-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΈΡΓΟ** : ' ' ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ) ' '»

**Κ.Α.** : 30.7323.57

**ΘΕΜΑ** :

- ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΣΧΕΤ.**: Υπ' αριθ. 22751/28-09-2009 αίτηση αναδόχου

**A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: ΕΤΕΡΤΣ-ΥΠ. ΕΣ.
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	: € 650.000,00 +400.000 €
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: € 1.113.197,00 με Φ.Π.Α.
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 210/2008
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 17/06/2008
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 295/2008 Απόφαση Δ.Ε
7.	ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε.
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	: 4,00% Μέση τεκμαρτή
10.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: € 1.068.669,11 με Φ.Π.Α. την 15/10/2008
12.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 360 ημερολογιακές ημέρες
13.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	: € 116.520,18
14.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	: € 102.706,16
15.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	: € 271.759,47
16.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 4 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	: € 159.019,88

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου .

**2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει και να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που πρόέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του. Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

**Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων**

1. **Κεφάλαιο Καθαίρεσεις - Αποξηλώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 50.673,60 που προήλθε κυρίως λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα (Α.Τ.001 & Α.Τ.002), λόγω του μεγάλου πάχους του betton που βρέθηκε κατά τις εργασίες καθαίρεσεων στο τμήμα του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού Αριστομένους από την οδό Νικηταρά έως την οδό Βασ. Γεωργίου και των εργασιών καθαίρεσης ασφαλτικών ταπήτων (Α.Τ.007).
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 3.756,43 που προήλθε λόγω μείωσης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.009), φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών (Α.Τ.010) και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Τ.011).
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 7.814,40 που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.012, Α.Τ.013 & Α.Τ.014) και των χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος (Α.Τ.021).
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία - Ασφαλτικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 2.296,75 που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας της υπόβασης οδοστρωσίας (Α.Τ.022) και της εργασίας κοπής ασφαλτοσκυροδέματος (Α.Τ.ΝΤ2).
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 19.425,60 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών διάστρωσης με πλάκες όδευσης τυφλών (Α.Τ.028), της ποσότητας των ολόσωμων μαρμάρινων βαθμίδων απλής διατομής (Α.Τ.032) και των εργασιών αδροποίησης επιφανειών από μάρμαρο (Α.Τ.ΝΤ4) και κατασκευής γλυφών (Α.Τ.ΝΤ5).
6. **Κεφάλαιο - Εξοπλισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 7.593,60 που προήλθε λόγω μείωσης των ποσοτήτων των χυτοσιδηρών εμποδίων αυτοκινήτων (Α.Τ.036) και των μαντεμένιων σχαρών δέντρων (Α.Τ.043).
7. **Κεφάλαιο Υδραυλικά - Υδρευση:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 11.451,67 που προήλθε λόγω μείωσης της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.046), των ξυλοτύπων (Α.Τ.047), των εργασιών κατασκευής διακλαδώσεων για 2 - 5 μετρητές (Α.Τ.050) και για 10 - 20 παροχές (Α.Τ.052) και της εργασίας κατασκευής απλής παροχής για έναν μετρητή (Α.Τ.053).
8. **Κεφάλαιο Υδραυλικά - Όμβρια :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 18.316,08 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.044) και επίχωσης (Α.Τ.045), της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.0046), των εργασιών αποκατάστασης κατεστραμμένων υδροροών (Α.Τ.058) και των ποσοτήτων των φρεατίων επισκέψεως αγωγών όμβριων τύπου Β (Α.Τ.060) και του αγωγού αποχέτευσης φ355 (Α.Τ.063).
9. **Κεφάλαιο Υδραυλικά - Ακάθαρτα:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.244,64 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών επίχωσης (Α.Τ.045), της άμμου (Α.Τ.048) και του αγωγού σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης για μήκος διακλάδωσης μέχρι 4,00 m (Α.Τ.069).
10. **Κεφάλαιο Άρδευση - Ψύτευση :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.920,00 που προήλθε λόγω αύξησης της εργασίας φύτευσης - άρδευσης του τμήματος του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού Αριστομένους από την οδό 23<sup>ης</sup> Μαρτίου έως την οδό Νικηταρά (Α.Τ.071).

**11. Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 17.889,91 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των ιστών ύψους 4,00 m (Α.Τ.073), των φωτιστικών σωμάτων ισχύος 150 W (Α.Τ.076), των φρεατίων δικτύων σωληνώσεων αναμονής (Α.Τ.077), των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.079 & Α.Τ.090), της ποσότητας των καλωδίων διατομής 5 x 10 mm<sup>2</sup> (Α.Τ.081), του σωλήνα φ110 (Α.Τ.083), της εργασίας υπερύψωσης - ταπείνωσης φρεατίων (Α.Τ.088), του σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων (Α.Τ.ΝΤ1), των χαλύβδινων κυτίων διακλαδώσεως (Α.Τ.ΝΤ7), των εργασιών αποσύνδεσης της τροφοδοτήσεως με ηλεκτρικό ρεύμα σιδηροιστών (Α.Τ.ΝΤ8), των εργασιών τοποθέτησης επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων (Α.Τ.ΝΤ9), των εργασιών εξαγωγής και απομάκρυνσης σιδηροιστών (Α.Τ.ΝΤ10), των ηλεκτρικών μουφών σύνδεσης καλωδίων (Α.Τ.ΝΤ11), των φωτιστικών σωμάτων ενδεικτικού τύπου Philips Decoscene (Α.Τ.ΝΤ12) & Philips Ledline (Α.Τ.ΝΤ13), του καλωδίου ΝΥΥ διατομής 5 x 6 mm<sup>2</sup> (Α.Τ.ΝΤ14) και της προσθήκης δύο Νέων Εργασιών : της εργασίας επίστρωσης υλικού υποδομής για γαλβανισμένους σιδηροιστούς πριν το βάψιμο (Α.Τ.ΝΤ15) και της εργασίας ελαιοχρωματισμού κωνικών σιδηροιστών (Α.Τ.ΝΤ16).

**Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών**

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες των Χωματοουργικών και του Ηλεκτροφωτισμού.

Αναλυτικότερα είναι :

1. Το άρθρο ΝΤ15 αφορά την επίστρωση υλικού υποδομής για γαλβανισμένους σιδηροιστούς 3 έως 5 ins πριν το βάψιμο.
2. Το άρθρο ΝΤ16 αφορά τους ελαιοχρωματισμούς σιδηροιστών

Για την κοστολόγηση των παραπάνω εργασιών ελήφθησαν υπόψη :

- Οι αναλύσεις της Δ/σης Μηχανογράφησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Β' τριμήνου 2008.
- Το Π.Δ. 286/1994 όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού αυτών, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 2229/1994.
- Οι αναλύσεις τιμών για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ :**

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	€ 16.476,00	€ 2.181,60
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	€ 366,72	€ 218,45
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	€ 2.246,40	€ 4.156,80
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ	€ 286,99	€ 1.261,92
6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	€ 23.304,00	€ 29.400,00
7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ	€ 1.862,40	€ 9.456,00
8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΟΜΒΡΙΑ	€ 7.162,80	€ 12.723,84
9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : ΑΚΑΘΑΡΤΑ	€ 2.965,20	€ 3.099,84
10. ΑΡΔΕΥΣΗ - ΞΥΤΕΥΣΗ	€ 3,36	€ 2.068,80
11. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	€ 7.296,00	€ 5.376,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	€ 12.396,34	€ 4.430,88
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		€ 79,30
		€ 21.903,45

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 761.858,98	€ 21.903,45	€ 114.278,85	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12
1 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 876.067,87	€ 21.903,45	€ 69,96	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12
2 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 876.058,53	€ 21.903,45	€ 79,30	€ 170.627,84	€ 1.068.669,12

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι **τακτοποιητικός** στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 898.041,28 χωρίς Φ.Π.Α. και € 170.627,84 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 1.068.669,12.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την Υπ' αριθ. 22751/28-09-2009 αίτηση παράτασης της αναδόχου κ/ξ και τούς λόγους που επικαλείται.
- την σύνταξη και έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων και νέων εργασιών.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ****Α) Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ**

σύμφωνα με τις διατάξεις.

α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996

β) Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006

γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985

**Β) Την παράταση προθεσμίας** για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, έως τις 15/01 /2010

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 07/10/2009

Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ** : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**Σ/ΝΑ** : - 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 2<sup>ος</sup> ΠΚΤΜΝΕ  
- αίτηση παράτασης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

- I. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση κεντρικής & παραλιακής ζώνης (ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους)» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε.» και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, ήτοι έως την 15η/01/2010.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Οικονομάκου Μαρία

18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 12 Οκτωβρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ