

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 19η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-06-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης Δημήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 264 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Λαγανάκος Γεώργιος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Οικονομάκου Μαρία, 5) Ράλλης Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση βασικών οδών Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 12637/11-6-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ου} Α.Π.Ε.) και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^{ης} Σ.Σ.)
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Κ.Α. 30.7323.03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000 ευρώ για το 2010
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 845.668,29 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 124/2009 αποφ. Δ.Ε
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31/03/2009
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 124/2009 αποφ. Δ.Ε.
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 518.808,16 €
8. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05/06/2010
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 42,54 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1). Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων της πόλης της Καλαμάτας.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει μικροαυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες και εκτελεστές εργασίες για την άρτια κατασκευή του έργου. Οι διαφοροποιήσεις των κονδυλίων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επι έλλατον δαπάνες και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επι έλλατον εργασιών).

Η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και για τους εξής λόγους: α) να αντιμετωπιστεί η διαφορά κόστους στα απολογιστικά της ασφάλτου

β) να καλυφθούν οι επιπλέον ποσότητες ασφαλικών εργασιών που προέκυψαν εξ αιτίας των ασφαλοστρώσεων της οδού Υπαπαντής και της πλατείας 23^{ης} Μαρτίου, λόγω της επίσκεψης του Πατριάρχου και λόγω διέλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού γ) παρέστη ανάγκη διαμόρφωσης του κόμβου οδών Αρτέμιδος – Κεφάλαια – Κωστή Παλαμά λόγω της κατασκευής από τον ΟΣΕ ισόπεδης διάβασης ως και του ισόπεδου κόμβου οδών Μακεδονίας και Ηρ. Πολυτεχνείου δ) επιλεκτικές επεμβάσεις σε διάφορα τμήματα οδών για βελτίωση της οδοστρωσίας προς αποτροπή δικαστικών εμπλοκών με εποχούμενους. Η αύξηση, που επέρχεται στη σύμβαση, με βάση τις ανωτέρω εργασίες, είναι 25,44%. Οι εργασίες αυτές, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν μετά την περαίωση της αρχικής εργολαβίας διότι, είναι απολύτως αλληλένδετες και δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις αρχικές.

Για τον ανωτέρω 2^ο Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ. υπάρχει η ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Ν. Μεσσηνίας με το αρ.πρωτ. 11860 έγγραφο της Ε17 συνεδρίασης την 31-05-10, θέμα Β6. (υπ' αριθμ. 11482/31-05-10 διαβιβαστικό του δήμου προς το Ν.Σ.Δ.Ε.).

2). Λαμβάνοντας υπόψη, την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ., καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της προθεσμίας του έργου την 05-06-2010

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση, του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με :
 - A) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
 - B) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
 - Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06
 - Δ) το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (1^η Σ.Σ.)
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85, την κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, παράταση προθεσμίας του έργου και λήξη την 05/07/2010.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΜΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1. Το υπ' αριθμ. 11482/31-05-10 έγγραφο του δήμου προς το Ν.Σ.Δ.Ε. στο οποίο εμφανίζονται οι υπογραφές ότι εγκρίνεται.

2. 2^ο ΑΠΕ & 1^η Σ.Σ.

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση βασικών οδών Καλαμάτας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 05^η -07-2010.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Μπούχαλης Δημήτριος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

18. Πολίτης Δημήτριος

19. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 24 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ